



Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20190000068

Arezzo, il 20/05/2021

Provvedimento n. 1284

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FONDO STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI E DI VIA MORSE (CIG: 813752413E) – RISOLUZIONE CONTRATTUALE ATTI CONSEGUENZIALI.

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.424 del 11.11.2019, è stato approvato il progetto definitivo, prot. n.159563, CUP B17H19002540004, redatto dai tecnici del Progetto per la Riqualficazione Urbana Manutenzione e Sicurezza delle Periferie, relativo ai *lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale di Via Leonardo da Vinci e di Via Morse*, dell'importo complessivo di € 210.000,00, finanziato mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP al Capitolo 64326 del bilancio 2019, prenotazione di impegno di spesa n. 3830, esigibilità 2019, preventivamente accertato con prenotazione di accertamento n. 5539 al cap. 52110 bilancio 2019;
- con la medesima deliberazione GC n.424/2019, si è stabilito che, ai sensi dell'art. 21 c. 3 del DLgs. n. 50 del 18.4.2016, l'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma triennale LL.PP. 2019-2021 annualità 2019 e nell'elenco annuale dei LL.PP. 2019 alla voce "Realizzazione ed Ampliamento Viabilità, Qualità Urbana", finanziato mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP, come peraltro, già dettagliato sopra;
- con P.D. n. 3507 del 13.12.2019, è stato approvato il progetto esecutivo, prot. 179650/2019, redatto dai tecnici del Progetto Riqualficazione Urbana in data 03.12.2019, dell'importo complessivo di € 210.000,00,
- con P.D. n.570 del 04.03.2020, a seguito dell'espletamento della relativa procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 e ss. del DLgs 50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della concorrente Engineering and Structural Monitoring Srl - con sede legale in Roma, 00189 via Mariano Vibio, 79, P.I. 13259691007 – che ha offerto il ribasso del 23,001% e, pertanto, per l'importo di € 127.812,64 oltre € 3.319,85 per oneri della sicurezza e così per complessive € 131.132,49 che comprensivi di IVA al 22% per € 28.849,15 ammonta ad € 159.981,64,
- con l'appaltatrice è stato sottoscritto il contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020 per il prezzo netto dell'appalto, stabilito in € 127.812,64 per lavori, oltre € 3.319,85 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 131.132,49 che comprensivi di IVA al 22%, pari ad € 28.849,15, ammontano ad € 159.981,64, prevedendosi la conclusione dei lavori nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla loro consegna;



- essendo intervenuta la consegna dei lavori in data 31.08.2020, la conclusione degli stessi doveva avvenire entro il 30.09.2020;
- in data 07.09.2020, i lavori hanno subito una prima sospensione per problemi di incidenza sul traffico che sono stati ripresi in data 21.09.2020;
- in data 25.09.2020, i lavori sono stati ulteriormente sospesi per la necessità di definire la perizia di variante, successivamente approvata con P.D. n. 2639 del 19.11.2020, con cui, tra l'altro, è stato disposto che *"...omissis... l'impresa appaltatrice Engineering and Structural Monitoring srl si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto della presente variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, che non viene prorogato dovendo conseguentemente la suddetta appaltatrice eseguire i lavori previsti nel termine complessivo di 30 giorni tenuto conto che fatti salvi i periodi di interruzione della decorrenza di detto termine dovuto alle sospensioni sopra indicate risultano trascorsi già 11 giorni;...omissis..."*;
- con l'appaltatrice è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 e successivamente, il verbale di ripresa dei lavori, in data 02.02.2021, fissandosi, per effetto delle suddette sospensioni e riprese dei lavori, il termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali al 21.02.2021;
- la SA ha inviato alla appaltatrice, con prot. n. 23119 del 15.02.2021, una nota con la quale *"Considerato che ad oggi non sono ancora presenti le maestranze in cantiere...omissis..."*, ha provveduto a sollecitare la ripresa effettiva delle attività, ricordando che *"...omissis... in caso di non rispetto della tempistica prevista, dal 21.02.2021 verrà applicato quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del Contratto di Appalto"*;
- il risposta alla sopra citata nota prot. 23119/2021, la appaltatrice ha chiarito, con nota acquisita al prot. 25459 del 19.02.2021, che il ritardo da ultimo maturato nella esecuzione delle prestazioni contrattuali non poteva essere imputato a negligenza della stessa ma alle intervenute *"...omissis...condizioni metereologiche avverse e non idonee alla esecuzione dei lavori in oggetto (temperatura basse e pioggia) che da contagi Covid per il personale destinato alla realizzazione delle lavorazioni...omissis..."* chiedendo, pertanto, la sospensione dei lavori in applicazione dell'art. 107 DLgs 50/2016 ;
- la SA, con propria nota prot. 25937 del 19.02.2021, ha comunicato di *"...omissis...ritenere le motivazioni addotte dalla Engineering and Structural Monitoring Srl accoglibili, stabilendo contestualmente che il termine di esecuzione dei lavori, residuando 18 giorni, doveva riprendere a decorrere dal 22.02.2021, fissandone la definitiva conclusione dei lavori all'11.03.2021...omissis..."*, sottolineando, inoltre, che *"...omissis... non saranno concesse ulteriori proroghe e pertanto dal giorno 12/03/2021 verrà applicato quanto previsto dagli art. 4 e 12 del Contratto di Appalto...omissis..."*
- con P.D. n. 454 del 22.02.2021 – giusta comunicazione inoltrata alla appaltatrice con nota pec prot. 35267 del 10.03.2021 - ritenendo opportuno dare debitamente conto dei ritardi complessivamente maturati nell'esecuzione dei lavori ed occorrendo definire tempi certi per la loro conclusione, la SA ha determinato di: *"...omissis... di accogliere l'istanza della l'impresa appaltatrice Engineering and Structural Monitoring Srl in ordine alla applicazione di una ulteriore sospensione contrattuale ai sensi dell'art. 107 DLgs 50/2016, con decorrenza dal 03.02.2021, dovuta a condizioni meteorologiche avverse rappresentate da temperature inferiori allo zero e da eventi nevosi oltre che dalla emergenza sanitaria ancora in corso da Covid Sars 2;*
- **di stabilire** che i 18 giorni (dei 30 giorni stabiliti nel contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020) debbano decorrere dal giorno 22.02.2021, fissandosi che i lavori debbano definitivamente concludersi entro e non oltre l'11.03.2021, procedendosi, in difetto, all'applicazione degli artt.



4, *titolato: termini di esecuzione e penali e 12, titolato: risoluzione del contratto e recesso, del Contratto di Appalto...omissis...*”;

- successivamente questa SA ha indirizzato alla appaltatrice le seguenti ulteriori pec:

* nota prot. 38179 del 16.03.2021, con cui comunicava quanto segue: “...omissis...*In risposta alla Vs istanza di proroga di cui alle note acquisite al prot. dell'Ente n. 32733 del 05.03.2021 e, da ultimo, n. 32733 del 10.03.2021, ...omissis...di avere acquisito agli atti la documentazione prodotta da Codesta affidataria a comprova della situazione di contagio da Covid Sars 2 che, ragionevolmente, ha impedito, ad oggi, la regolare conclusione dei lavori indicati in oggetto. ...omissis... – questo Rup, in accordo con il DL, si è determinato ad accogliere la Vs istanza di **interruzione dei termini**. Detta sospensione deve ritenersi produttiva di effetti con decorrenza dal 04.03.2021, residuando 7 giorni rispetto al periodo di 18 giorni concesso, con PD 454/2021, per la conclusione dei lavori, precedentemente, fissata all'11.03.2021.*

*Tutto quanto sopra premesso, Codesta Spett.le Ditta è convocata **formalmente** in loco in data **07.04.2021 ore 9,00** per la ripresa dei lavori – come da Vs richiesto – **che dovranno concludersi inderogabilmente entro il giorno 14.04.2021...omissis...**”;*

* nota prot. 48414 del 07.04.2021, con cui, dandosi atto che: “*In merito alla convocazione finalizzata alla ripresa dei lavori, fissata per il 07.04.2021 alle ore 9:00 – giusta ns comunicazione pec prot.38179 del 16.03.2021 – con la presente, ...omissis...*”, l'appaltatrice non si era presentata al suddetto appuntamento impedendo l'immediato riavvio dei lavori, il Rup “...omissis... *non rilevando alcuna causa ostativa alla ripresa delle attività di cantiere, tale da giustificare la concessione di un ulteriore termine di sospensione...omissis...*” intimava alla stessa di “...omissis...*ultimare i lavori nel termine concordato...omissis... entro i prossimi 7gg, con scadenza stabilita alla data del 13 aprile pv...omissis...*” avvisando, contestualmente, che “...omissis... *In difetto,...omissis... si vedrà costretta ad attivare la procedura di risoluzione in danno dell'appalto prevista all'Art. 12 del contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020, con escussione delle garanzie, applicazioni delle penali, riservandosi di adire le vie legali per ottenere ristoro del maggior danno e dando corso alle comunicazioni alle autorità competenti previste in queste ipotesi...omissis...*”;

* nota prot. 51315 del 13.04.2021 con cui, permanendo lo stato di inadempimento, il Rup avvisava formalmente dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 12 - *titolato risoluzione del contratto e recesso* - del contratto di appalto Rep. A/18610 sottoscritto il 16.06.2020 che recita, tra l'altro, quanto segue: “...omissis...*Inoltre, al di fuori del precedente caso, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali*” nonché dell'applicazioni delle penali con riguardo al ritardo già maturato, concedendo il previsto termine di 10 giorni per concludere i lavori concordati; in difetto, la SA informava, altresì, che avrebbe proceduto alla risoluzione in danno del contratto Rep. A/18610/2020 e degli atti consequenziali con la più ampia riserva di agire per la tutela dei propri interessi;

* nota prot. 63524 del 06.05.2021, con cui si inoltrava “...omissis...**formale convocazione della SS.VV., per il giorno lunedì 12 maggio p.v. alle ore 10:00, presso Via Morse Arezzo, al fine di:**

- *dare effettivo avvio ai lavori, con presenza di mezzi, attrezzature e personale immediatamente operativo e idoneo a concludere i lavori non più tardi del 21/05/2021 o in alternativa - procedere alla presenza di testimoni – in difetto di rappresentati della Appaltatrice - alla stesura del Verbale di Consistenza, propedeutico alla formalizzazione della risoluzione in danno del contratto di appalto e degli atti consequenziali“...omissis...”;*



Rilevata la mancata comparizione della ditta appaltatrice in data 12 maggio alle ore 10:00 presso Via Morse Arezzo, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla redazione, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza accertando quanto risultante nel dettaglio dal verbale in allegato (All.1 ancorché non pubblicato), notificato alla Engineering and Structural Monitoring Srl giusta pec prot. 67418 del 13.05.2021;

Atteso che:

* l'Impresa si è resa responsabile di grave nonché continuato inadempimento delle obbligazioni contrattuali che ha costretto la SA ad attivare la procedura di risoluzione del contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020 e degli atti consequenziali - tra cui anche l'Atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 relativo alla perizia approvata con P.D. n.2639 del 19.11.2020, pari al 26,97% del contratto principale - di cui all'art. 12 del medesimo contratto di appalto;

* invero il contestato inadempimento ha riguardato esclusivamente la totalità dei lavori che avrebbero dovuto svolgersi presso Via Samuel Morse del contratto principale nonché quelli di cui all'atto di sottomissione sopra citato – mai avviati - avendo, viceversa, la medesima ditta regolarmente eseguito interamente le lavorazioni previste presso Via Leonardo da Vinci - queste ultime oggetto del certificato di pagamento di cui al SAL1 allegato (All.2 ancorché non pubblicato) per € 51.900,22 (PLA 2666/2020), interamente corrisposti alla appaltatrice, giusti mandati nn. 10589, 10590 del 30.10.2020;

* alla appaltatrice è stata altresì, corrisposta l'anticipazione ai sensi dell'art. 35 DLgs 50/2016 nella misura del 20% dell'importo contrattuale per € 26.226,50 oltre Iva al 22% pari ad € 5.769,83 per complessivi € 31.996,33;

* la risoluzione di cui trattasi di fatto riguarda solo la parte dei lavori che residuano, per intero, da eseguirsi presso Via Samuel Morse del contratto principale e dell'atto di sottomissione per i quali non è stato corrisposto alcunché fatta salva la quota parte per gli stessi imputabile nell'anticipazione, ab initio, corrisposta alla affidataria, ai sensi dell'art. 35 DLgs 50/2016 pari ad € **15.524,32** (€ 26.226,50 – € 10.702,18, quota recuperata nel SAL1) residuando da recuperare altresì l'iva versata per l'intero importo di € 26.226,50 – pari ad € **5.769,83** - mai stornata neppure in parte;

Dato atto che:

* sul complessivo dei lavori di cui al contratto Rep. A/18610 del 16.06.2020 - per un importo € 127.812,64 per lavori, oltre € 3.319,85 per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 131.132,49 che comprensivi di IVA al 22%, pari ad € 28.849,15, ammontano ad € 159.981,64 – i lavori da eseguire presso Via Leonardo da Vinci corrispondono al 40,80% del totale mentre quelli da eseguire presso Via Samuel Morse sono il 59,20%;

* i lavori di cui all'atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 da eseguirsi interamente presso Via Samuel Morse sono il 26,97% rispetto al contratto principale;

Ricordato che:

a) l'anticipazione di cui all'art. 35 DLgs 50/2016 è stata liquidata alla Engineering and Structural Monitoring Srl nella misura del 20% dei lavori, di cui al solo contratto principale Rep. A/18610 del 16.06.2020, al netto pari ad € 26.226,50 ed € 5.769,83 per IVA al 22% per complessivi € 31.996,33, giusta PLA n° 2441 del 05.10.2020;

b) ai suddetti fini, la appaltatrice, ai sensi dell'art. 35, c. 18 D.Lgs. 50/2016, ha costituito la fidejussoria assicurativa n. 2020/13/6577470 del 22.09.2020 emessa dalla Italiana Ass.ni somma garantita € 26.240,00 (All.3 ancorché non pubblicato);

c) suddetta appaltatrice ha inoltre costituito, a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali sottoscritte, la polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103 del DLgs 50/2016, n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A. – Agenzia di Avellino per una somma posta in garanzia pari ad € 17.048,54 (All.4 ancorché non pubblicato);



Considerato che, pertanto, in ragione dell'inadempimento della appaltatrice, si intende provvedere alla risoluzione contrattuale occorrendo conseguentemente:

1. recuperare la quota parte imputabile ai lavori non eseguiti di cui all'anticipazione già corrisposta alla affidataria ai sensi dell'art. 35 DLgs 50/2016 quantificata in € **15.524,32** (€ 26.226,50 – 10.702,18) oltre l'iva versata per l'intero importo dell'anticipazione di € 26.226,50 – pari ad € **5.769,83** - mai stornata neppure in parte per complessivi € **21.294,15** mediante l'escussione per detto importo della garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35 DLgs 50/2016 di cui al precedente punto b);
2. escutere la cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c) per il 59,20 % della somma posta in garanzia imputabile ai lavori non eseguiti per un importo di € **10.092,73** (il 59,20 % di € 17.048,54);
3. escutere la cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c) per il 26,97 % relativamente alle opere di cui all'atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020, interamente non eseguite, per un importo di € **4.597,99** (il 26,97% di € 17.048,54);
4. applicare le penali dal 14.04.2021 al 12.05.2021 totale 29 giorni quantificate in complessivi € **3.276,71** calcolate nella misura del 1/1000, come segue:

Giorni n°29 (dal 14/4 al 12/5 compresi)	n° 29
Importo lavori ancora da realizzare (Via Morse)	€ 112.988,01
Penale Giornalira (1/1000x112.988,01)	€ 112,99
PENALE TOTALE (112,99x29)	€ 3.276,71

da recuperare mediante escussione della cauzione definitiva di cui alla suddetta lett.c);

4. dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nonché alle altre Autorità competenti se previsto dalla Legge;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate,

ed in relazione alla procedura relativa all'affidamento dei *lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale di Via Leonardo Da Vinci e di Via Morse (CIG: 813752413E)*:

- **di dichiarare** la risoluzione del contratto - per grave e continuato inadempimento della ditta appaltatrice, Engineering and Structural Monitoring Srl - di appalto Rep. A/18610 del 16.06.2020 per la parte dei lavori ancora non eseguiti tutti interessanti Via Samuel Morse e degli atti conseguenziali – con particolare riferimento all'Atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 interamente non eseguito;

- **di procedere** al recupero della quota parte imputabile ai lavori non eseguiti di cui all'anticipazione già corrisposta alla affidataria ai sensi dell'art.35 DLgs 50/2016 quantificata in € 15.524,32 (€ 26.226,50 – 10.702,18) oltre l'iva versata per l'intero importo dell'anticipazione di € 26.226,50 – pari ad € **5.769,83** - mai stornata neppure in parte per complessivi € **21.294,15** mediante l'escussione per detto importo della garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35 DLgs 50/2016 rappresentata dalla polizza fidejussoria assicurativa n. 2020/13/6577470 del 22.09.2020 emessa dalla Italiana Ass.ni somma garantita € 26.240,00 (in atti);

- **di svincolare** garanzia costituita ai sensi del comma 18 dello stesso Art.35 DLgs 50/2016 rappresentata dalla polizza fidejussoria assicurativa n. 2020/13/6577470 del 22.09.2020 emessa dalla Italiana Ass.ni per la somma di € 4.945,85 (€ 26.240,00 – € 21.294,15) che residua;

- **di escutere:**

* la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103 del DLgs 50/2016, n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A., Agenzia di Avellino - con riferimento ai lavori non eseguiti del contratto principale che costitui-



scono il 59,20 % dell'importo contrattuale dei lavori – nella misura del 59,20% della somma posta in garanzia per un importo di € **10.092,73** (59,20% di € 17.048,54),

* la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103 del DLgs 50/2016, n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A., Agenzia di Avellino - con riferimento ai lavori interamente non eseguiti dell'atto di sottomissione Rep. A/18737 del 14.12.2020 – pari al 26,97 % dell'importo contrattuale dei lavori contratto principale - nella misura del 26,97 % della somma posta in garanzia per un importo di per un importo di € **4.597,99** (il 26,97% di € 17.048,54)

* penali da ritardo calcolate dal 14.04.2021 al 12.05.2021 totale 29 giorni quantificate in complessivi € **3.276,71** calcolate nella misura dell'1/1000, come segue:

Giorni n°29 (dal 14/4 al 12/5 compresi)	n° 29
Importo lavori ancora da realizzare (Via Morse)	€ 112.988,01
Penale Giornalira (1/1000x112.988,01)	€ 112,99
PENALE TOTALE (112,99x29)	€ 3.276,71

la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103 del DLgs 50/2016, n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A., Agenzia di Avellino fino alla sua totale erosione;

- **di dare atto**, per le motivazioni sopra riportate che la cauzione definitiva - rappresentata dalla polizza fidejussoria, costituita ai sensi dell'Art. 103 del DLgs 50/2016, n. 1676.00.27.2799789310 del 20.05.2020 rilasciata da SACE BT S.p.A., Agenzia di Avellino - viene escussa per l'intero importo della somma garantita di € 17.048,54, residuando da recuperare € 918,89 (17.048,54 – 17.967,43) risultando infatti il totale delle somme dovute a questa SA a vario titolo per l'importo complessivo di € 17.967,43 (10.092,73 +4.597,99+3.276,71)

- **di riservarsi di agire** per il recupero della somma di € 918,89 oltre eventuali interessi ed ulteriore danno come quantificati in tutte le sedi legittimi ivi incluse le vie legali;

- **di stabilire** che ogni eventuale ulteriore decisione in ordine alla affidamento dei lavori da eseguirsi nonchè i necessari aggiustamenti contabili, saranno assunti con un diverso provvedimento dirigenziale;

- **di dare infine atto che:**

* l'intervento in argomento è inserito nel Programma triennale LL.PP. 2019-2021 annualità 2019 e nell'elenco annuale dei LL.PP. 2019 alla voce "Realizzazione ed Ampliamento Viabilità, Qualità Urbana", finanziato per l'importo complessivo di € 210.000,00 - mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP preventivamente accertato con prenotazione di accertamento n. 5539 al cap. 52110 bilancio 2019 – come segue:

- € 225,00 impegno 4449/2019 cap. 64326 bilancio 2019 Anac,

- € 83.896,55 impegno n. 2970 cap. 64326/2 bilancio 2020 mandati nn.10589, 10590 e 9775/2020,

- € 1.572,69 impegno n. 2971 cap. 64326/2 bilancio 2020 mandato n. 16159/2020,

- € 76.085,09 impegno n. 1583/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 1.422,52 n. 1584/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 360,70 n. 1535/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 609,52 PR n. 1588/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 1.980,62 n. 1587/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 700,29 PR n. 1532/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021,

- € 43.147,02 n. 1611/2021 cap. 64326/2 bilancio 2021;

* il Responsabile Unico Procedimento è l'ing. Serena Chieli direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;



* un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
Ing. Serena Chieli

Uffici interessati:
Segretario Generale
Servizio Finanziario
Ufficio Gestione Appalti e Concessioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.