



COMUNE DI AREZZO

PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP B11B21002280005 -
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI
LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
TRA CECILIANO E LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP1 SETTEPONTI
E LA TANGENZIALE URBANA. CIG 9834798C0B

IMPRESA ASSEGNATARIA:
LAMBERTO GOTTARDI
Loc. Battifolle, 75 - 52100 Arezzo



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

Ing. Pietro Cretella
Loc. Vignale, 2 - 52100 Arezzo

Ing. Enrico Gennai opere strutturali
Via XXV Aprile, 82 - 52100 Arezzo

P.I. Massimo Pasquini imp elettrici
Loc. Bagnoro, 17/F - 52100 Arezzo

COORDINATORE DELLE SICUREZZA:

Ing. Pietro Cretella
Loc. Vignale, 2 - 52100 Arezzo

RUP Comune di Arezzo:

Ing. Roberto Bernardini
Direttore Ufficio Mobilità

OGGETTO :
CRONOPROGRAMMA

NUMERO DEL DOCUMENTO:
G/PC/V

Emittitore	Fase	Lotto	Zona	Specialità	Indice	N°	Revisione
	ESEC	unico					
Mod	Data	Descrizione			File		
	12-2023	esecutivi			pista ciclabile Case Nuove Ceciliano		
	01-2024	integrazione su richiesta RUP					

Timbri e firme

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA POSTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA CECILIANO

E LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP1 SETTEPONTI E LA
TANGENZIALE URBANA - PROGETTO ESECUTIVO. CUP B11B21002280005

COMMITTENTE: COMUNE DI AREZZO

CANTIERE: via dei Setteponti - Case Nuove di Ceciliano, Arezzo (AR)

Arezzo, 10/02/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Cretella Pietro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ingegnere RUP Bernardini Roberto)

ingegnere Cretella Pietro

Vignale 2
52100 Arezzo (AR)
Tel.: 3482609368 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: ingegneria@cretella.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI						
Taglio vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici	1	E	5	5	12/02/2024	16/02/2024
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	1	E	4	4	19/02/2024	22/02/2024
	2	E	10	12	04/03/2024	15/03/2024
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	1	E	6	8	23/02/2024	01/03/2024
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	1	10	12	26/02/2024	08/03/2024
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	4	4	05/02/2024	08/02/2024
	3	1	3	3	21/02/2024	23/02/2024
	2	1	2	2	26/02/2024	27/02/2024
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	3	3	05/02/2024	07/02/2024
	3	1	3	3	21/02/2024	23/02/2024
	2	1	2	2	26/02/2024	27/02/2024
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	3	2	2	28/03/2024	29/03/2024
	1	3	2	2	02/05/2024	03/05/2024
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	2	2	01/02/2024	02/02/2024
	3	1	3	5	09/02/2024	13/02/2024
	2	1	3	5	16/02/2024	20/02/2024
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	4	2	2	07/02/2024	08/02/2024
	3	4	1	1	19/02/2024	19/02/2024
	2	4	2	2	21/02/2024	22/02/2024
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	4	2	2	05/02/2024	06/02/2024
	3	4	1	1	14/02/2024	14/02/2024
	2	4	1	1	16/02/2024	16/02/2024
Smobilizzo del cantiere	1	1	2	2	25/06/2024	26/06/2024
	3	1	6	8	06/12/2024	13/12/2024
	2	1	6	10	18/12/2024	27/12/2024
STRADE						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	1	8	10	04/03/2024	13/03/2024
Formazione di fondazione stradale	2	1	74	106	18/04/2024	01/08/2024
Formazione di manto di usura e collegamento	2	1	70	99	24/06/2024	30/09/2024
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	4	5	7	20/11/2024	26/11/2024
Montaggio di guard-rails	2	1	10	14	01/10/2024	14/10/2024
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	4	5	7	15/10/2024	21/10/2024
Posa di segnali stradali	2	1	5	5	11/11/2024	15/11/2024
Scavo a sezione obbligata	2	1	53	75	11/03/2024	24/05/2024
PASSERELLA CICLOPEDONALE						
Realizzazione di impalcato stradale	1	3	17	23	29/05/2024	20/06/2024
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	3	11	15	13/05/2024	27/05/2024

Tabella Analitica Gantt

Perforazioni per pali trivellati	1	2	10	14	14/03/2024	27/03/2024
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	3	4	6	11/04/2024	16/04/2024
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	3	12	16	25/03/2024	09/04/2024
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	1	1	7	9	04/03/2024	12/03/2024

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = zona ponte
- 2) = zona pista ciclabile
- 3) = pista ciclabile A
- 4) = pista ciclabile cantiere su strada

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

- 1) = Appaltatore GOTTARDI
- 2) = subappaltatore pali
- 3) = subappaltatore ponte
- 4) = subappaltatore illuminazione pubblica
- 5) = bonifica ordigni
- E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



