

---

**COMUNE DI AREZZO**



**SERVIZIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE**

---

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE  
DEL PONTE SUL TORRENTE CHIASSA IN LOCALITÀ CHIASSA  
SUPERIORE ALL'INCROCIO CON LA S. P. 43 DELLA LIBBIA**



---

**progetto di fattibilità tecnico-economica**

---

**Elaborato 17**  
**cronoprogramma**

Progettista  
Dott. Ing. Lucio Cappetti

---

Data: aprile 2025      Aggiornamento:

---

Dott. Ing. Lucio Cappetti

via Giordano Bruno n. 65 - 52100 AREZZO (AR)  
cell. 333.3046570 - lucio.cappetti@gmail.com - lucio.cappetti@pec.ordingar.it

---

Responsabile Unico del Progetto  
Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

---

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOGRAMMA															
ID	LAVORAZIONI	gg	MESE	gg	gg n.c.	ID	LAVORAZIONI								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
0	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - CHIUSURA STRADA	10	■									10	14	0	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - CHIUSURA STRADA
1	SCAVI e PALI	50	■	■	■	■	■					50	70	1	SCAVI e PALI
2	OPERE PROVVISORIALI IN ALVEO	10				■						10	14	2	OPERE PROVVISORIALI IN ALVEO
3	DEMOLIZIONE IMPALCATO	15				■	■					15	21	3	DEMOLIZIONE IMPALCATO
4	FORMAZIONE TRAVI TESTA PALI	15					■	■				15	21	4	FORMAZIONE TRAVI TESTA PALI
5	RECUPERO CORTICALE SPALLE e PILA	10						■	■			10	14	5	RECUPERO CORTICALE SPALLE e PILA
6	POSA DEL NUOVO IMPALCATO	15							■	■		15	21	6	POSA DEL NUOVO IMPALCATO
7	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI IN ALVEO	8								■	■	8	11	7	RIMOZIONE OPERE PROVVISORIALI IN ALVEO
8	PACCHETTO STRADALE e OPERE DI COMPLETAMENTO	25								■	■	25	35	8	PACCHETTO STRADALE e OPERE DI COMPLETAMENTO
9	BARRIERE STRADALI e COMPLETAMENTO OPERA	10									■	10	14	9	BARRIERE STRADALI e COMPLETAMENTO OPERA
10	LAVORAZIONI IN ALVEO	10									■	10	14	10	LAVORAZIONI IN ALVEO
11	SMOBILIZZO CANTIERE	15									■	15	21	11	SMOBILIZZO CANTIERE
<b>TOTALE</b>		<b>193</b>										<b>193</b>	<b>270</b>	<b>TOTALE</b>	