

G.C. n. 373

Riferimenti Archivistici: L 02 - 20170000001

## VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15/12/2020

**OGGETTO: LAVORI PER PROLUNGAMENTO TANGENZIALE URBANA TRA SR71 E SP44. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE. RIFINANZIAMENTO DEL PROGETTO.**

**Presidente:** Lucia Tanti

**Segretario Generale:** Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento


Cognome e nome	Carica	Presente
Alessandro Ghinelli	Sindaco	-
Lucia Tanti	Vicesindaco	1- Videoconferenza
Simone Chierici	Assessore	2- Videoconferenza
Alessandro Casi	Assessore	3- Videoconferenza
Monica Manneschi	Assessore	4- Videoconferenza
Giovanna Carlettini	Assessore	5- Videoconferenza
Francesca Lucherini	Assessore	6- Videoconferenza
Federico Scapecchi	Assessore	7- Videoconferenza
Marco Sacchetti	Assessore	-
Alberto Merelli	Assessore	-

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con P.D. n. 3580 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo (CUP B11B18000280004), redatto dai tecnici del Servizio Progettazione OO.PP. nel mese di novembre 2018, ed inerente la realizzazione del prolungamento della Tangenziale, nel tratto individuato dalle intersezioni con SR.71 Umbro-Casentinese e la SP.44 della Catona, dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 934.339,00 per lavori a base d'asta € 52.841,00 per oneri della sicurezza ed € 312.820,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

G.C. n. 373 del 15/12/2020



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO


- l'intervento è inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente, Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 - annualità 2018, nonché nel Piano degli Investimenti 2018/2020 e nel bilancio di previsione 2018/2020, finanziato per € 520.000,00 con imputazione al Cap. 64326 del bilancio 2018 (prenotazione di spesa n. 2019/2776) e per € 780.000,00 con imputazione al Cap. 64326/2 del bilancio 2019 (prenotazione di spesa n. 2019/312);

- con P.D. n. 974 del 24.04.2019, si è disposto l'affidamento dei lavori, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c. DLgs 50/2016 s.m.i. (CIG 77248224C6), in favore del RTI Castaf Srl-Procelli Costruzioni Srl-Bruschi Srl, per l'importo di € 814.327,29 (di cui € 761.486,29 per lavori ed € 52.841,00 per oneri della sicurezza), IVA esclusa ed è stato sottoscritto il contratto Rep. A/18400;

- con P.D. n. 1366 del 30.6.2020 sono state approvate le modifiche contrattuali disposte dalla direzione dei lavori come da perizia redatta nel mese di aprile 2020 (prot. n. 48954 / L.02.01 / 17), per un importo di € 86.563,14 di cui € 76.897,64 per maggiori lavori, € 8.228,16 per maggiori oneri per la sicurezza oltre ad € 1.437,34 per l'adeguamento del piano di sicurezza alle disposizioni COVID 19, oltre IVA, nonché una variata distribuzione delle somme a disposizione, funzionale all'adeguamento di alcune voci del Q.E., con particolare riferimento allo stanziamento per le opere di completamento;

- il Q.E. aggiornato dell'intervento risultava il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Lavori a base d'asta	838.383,93
A2	Oneri per la sicurezza non ribassabili	62.506,50
<b>Tot. A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>900.890,43</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	IVA al 10%	90.089,04
B2	Spese per indagini progettuali (tot. € 2.500,00):	
B2.1	Affidamento saggi ed indagini sottoservizi	2.398,00
B2.2	Residuo spese per indagini progettuali	102,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi (€ 4.000,00)	3.756,00
B3.1	Spostamento linea aerea MT e-distribuzione spa. Preventivo	122,00
B3.2	Spostamento linea aerea BT e-distribuzione spa. Preventivo	122,00
B4	Imprevisti	7.216,92
B5	Acquisizione aree	212.000,00
B6	Fondo per la progettazione e l'innovazione (tot. € 10.861,39), di cui:	




## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

B6.1	Quota a) fasi di programmazione, verifica ed affidamento	1.695,32
B6.2	Quota b) fase di esecuzione	9.166,07
B7	Incarico strutturale e pratica idraulica	7.232,16
B8	Incarico DO opere strutturali ed idrauliche	8.737,10
B9	Contributo per pratica Genio Civile	100,00
B10	Spese Anac	375,00
B11	Spese pubblicazione sito gara	793,08
B12	Consultazione atti Agenzia Entrate	100,00
B13	Spese per accertamenti e verifiche	1.000,00
B14	Opere di completamento (tot. € 50.000,00)	
B14.1	Affidamento conferimento a discarica	31.514,44
B14.2	Residuo conferimento a discarica	18.485,56
B15	Oneri di conferimento a discarica	1.500,00
B16	Economie d'asta	2.604,88
<b>TOT. B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>399.109,57</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.300.000,00</b>

– le opere, che dovevano compiersi in 240 giorni naturali e consecutivi, sono state consegnate con verbale in data 25.07.2019 individuando il termine ultimo per la loro esecuzione nella data del 20.03.2020. In corso d'opera sono stati sospesi i lavori dal 11.11.2019 (causa verifiche sulla presenza di sottoservizi non adeguatamente segnalati) al 19.12.2019 individuando nuovo termine per l'esecuzione dei lavori nella data del 28.04.2020. In data 23.03.2020 sono stati nuovamente sospesi in ottemperanza al DPCM 22.03.2020 connesso all'epidemia da COVID 19 fino al 03.05.2020. Con il P.D. n. 1366/2020 (citato) è stata concessa una proroga di gg. 87, individuando il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori nella data del 05.09.2020. In data 03.08.2020 (causa ritardo nella fornitura del materiale da parte di Nuove Acque Spa per la realizzazione dell'intervento di bypass all'acquedotto) i lavori principali sono stati sospesi fino al 30.08.2020 individuando il nuovo termine per l'esecuzione dei lavori nella data del 03.10.2020. In data 05.09.2020 sono stati nuovamente sospesi causa ritrovamento altre interferenze non segnalate, come più avanti specificato;

**Accertato**, infatti, che in fase esecutiva sono emerse interferenze con i sottoservizi, gestiti da Nuove Acque Spa e Telecom Spa, lungo gli attraversamenti idraulici di viale S. Margherita e della S.R.71, più precisamente:

-Tubazione in fibro-cemento interferente con gli scatolari dell'attraversamento idraulico di viale S. Margherita, che erano stati segnalati in posizione diversa da Nuove Acque spa in sede di Conferenza di Servizi;



- Polifora Telecom posta ad una quota diversa (sia da quella evidenziata dalla società di gestione in fase di conferenza dei servizi, che da quella desunta in fase di redazione del progetto con l'apertura dei pozzetti della linea posti in prossimità dell'intervento) e che pertanto va ad interferire con gli scatolari dell'attraversamento idraulico della SR71, così come risulta da saggi preventivi (di tipo distruttivo) eseguiti in corso d'opera dall'impresa su indicazione della D.LL.;

- Tubazione in fibro-cemento posta ad una quota diversa da quella evidenziata dai saggi realizzati in fase di progettazione (in assenza di tracciamento e di idonea segnalazione in fase di conferenza dei servizi da Nuove Acque Spa) ed interferente con gli scatolari dell'attraversamento idraulico della SR71;

per queste ragioni, si rende necessario apportare delle modifiche ai tratti della rete di acquedotto sopra indicata (esecuzione di n° 2 "cavallotti" alle tubazione in fibro-cemento/acciaio oltre alle opere accessorie) e modificare le dimensioni/quantità di una parte degli scatolari previsti progettualmente per l'attraversamento idraulico nord lungo la SR71 in corrispondenza della polifera Telecom;

**Considerato** che le opere di cui sopra sono state quantificate in € 16.445,42;

**Atteso**, inoltre, che il perdurare dello stato di emergenza da Covid 19, ha imposto di quantificare oneri aggiuntivi della sicurezza, in particolare ed in applicazione della Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (che prescrive l'elenco delle misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici), sono stati determinati:

- € 965,48 per maggiori oneri connessi a maggiori approntamenti cantieristici;
- € 10.701,60 per maggiori oneri aziendali per la sicurezza (già assoggettati al ribasso d'asta);

**Verificato** che le predette circostanze, impreviste ed imprevedibili in fase progettuale, consentono di inquadrare la fattispecie nelle varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016;

**Considerato**, altresì, che sono stati altresì individuati maggiori/minori lavori non previsti in fase progettuale, ma, a discrezione della DLL, necessari ad una miglior funzionalità dell'opera, consistenti in:


- pavimentazione delle airole spartitraffico della nuova asta viaria inizialmente previste di tipo inerbite;
- integrazione delle barriere stradali di sicurezza;
- modifica/integrazioni degli accessi delle proprietà limitrofe all'intervento per migliorarne la sicurezza e la funzionalità;

**Accertato** che:

- la spesa per tali opere aggiuntive è stata quantificata in € 13.547,74;
- sono presenti le condizioni per qualificare detta modifica contrattuale nella fattispecie di cui all'art. 106, c. 2, lett. a) e b) D. Lgs. 50/2016, attestandosi al di sotto del 15%;

**Atteso** che l'appaltatore principale si è accollato l'esecuzione delle predette lavorazioni applicando, all'importo determinato dalla DLL, il ribasso d'asta dell'appalto principale pari al 18,50% e, pertanto, per:

- € 13.403,02 per maggiori lavorazioni in variante;



- € 965,48 per maggiori costi della sicurezza (da aggiornamento del P.S.C.) connessi all'emergenza per Covid-19;
  - € 10.701,60 per maggiori oneri aziendali per la sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica in atto (già ribassati);
  - € 11.041,41 per maggiori opere attinenti ad elementi di dettaglio;
- un importo netto in aumento di € **36.111,51**;

Inoltre, formano oggetto della variante di cui trattasi le seguenti modifiche: la DLL ritiene di sostituire le lavorazioni concernenti la componentistica integrata per il controllo interattivo delle tensioni dei corpi illuminanti (offerto dal RTI), con quelle concernenti il tombamento della fossetta stradale lungo la ex SP44 in approccio alla nuova rotatoria da Nord e sovrastante una banchina atta al collegamento pedonale della nuova postazione ecologica con parte del nucleo abitazioni della zona (l'ufficio competente provvederà a realizzare il relativo attraversamento pedonale specifico). La predetta modifica non comporterà spese aggiuntive;

**Verificato** inoltre, che, in relazione agli incarichi professionali, occorre aggiornare la notula in favore della società ProGeo Engineering srl per l'incarico di D.O. strutture ed opere idrauliche per le opere in variante di cui trattasi, in continuità con l'incarico già affidato con il P.D. n. 1785 del 05.07.2019 (rettificato con P.D. n.1896 del 18.07.2019 - CIG Z88290FD02) e ai sensi dell'art. 6 Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 attinenti i lavori pubblici; in particolare, il calcolo della notula, per la redazione della variante in corso d'opera, ha determinato un maggior onorario pari ad € 3.582,43 che ridotto del ribasso offerto in sede di gara (10,05002%) ammonta ad € 3.222,05 ed arrotondato ad € 3.200,00 (cassa di previdenza ed IVA esclusi) e così per complessivi € 4.060,16;


**Accertato** che è stata riscontrata la regolarità contributiva della Società Affidataria;

**Verificato** che l'intervento in oggetto è inserito nella programmazione degli incarichi professionali nell'annualità 2020;

**Ritenuto** che, con riferimento ai compensi riconosciuti al professionista esterno (società incaricata), il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del Segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dalla Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di variante e che comunque lo stesso non eccede la soglia dei 40.000,00 euro prevista all'atto dell'affidamento iniziale dell'incarico ed in ragione della procedura adottata;

**Atteso**, inoltre, che occorre provvedere ad incrementare le seguenti voci del Q.E. già approvato, ovvero:

- "spese tecniche" per un importo pari ad € 13.131,72, di cui € 4.060,16 per l'adeguamento della notula in relazione all'incarico relativo alla variante strutturale e idraulica, oltre ad € 9.071,56 per l'affidamento delle operazioni catastali necessarie per completare le procedure di esproprio;
- "IVA al 10%", per un importo di € 3.611,15 connesse ai maggiori lavori di cui trattasi;



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

- "opere di completamento", per un importo pari ad € 20.000,00, vista la necessità di effettuare adeguamenti tecnologici al resede di una delle proprietà private; tali lavorazioni, connesse alle pratiche di espropriazione per pubblico interesse, saranno oggetto di successivo affidamento;

- "Oneri di conferimento a discarica": occorre aggiornare la quantificazione della voce determinata, in parte analiticamente e, in parte, forfettariamente, per un importo pari ad € 20.500,00; tale importo è stato stimato sulla base dei relativi tabellari forniti dall'impresa appaltatrice a cui verrà applicato il prezzo unitario presente nel listino "CratereCentroItalia 2018" (vedi ordinanza n°58 del Commissario di Governo per la ricostruzione del 04.07.2018) preso a riferimento fino a tutto il 2019 dalle regioni del centro Italia e pari ad € 18,99;

**Atteso** che, relativamente alle opere di completamento di cui sopra, è necessario affidare, fin da adesso, le opere di ripristino dell'impianto elettrico di una delle proprietà private, poiché l'espropriazione di porzione del resede ha comportato lo spostamento della recinzione e inglobato il contatore ed il quadro elettrico generale. È stato quindi chiesto un preventivo alla Ditta MA Impianti di Malvisi Alfredo & C. Sas, con sede in Montevarchi (AR) via L.Cadorna n°28, a conoscenza dell'impianto di cui trattasi (che consente una rapida esecuzione dell'intervento di ripristino) ed in possesso dei requisiti necessari al rilascio delle dovute certificazioni; la Ditta ha rimesso (in data 10.10.2020, come in atti) apposito preventivo per un importo pari ad € 753,25 (al netto di IVA al 22%);

**Verificata** la regolarità contributiva dell'impresa sopra indicata (come da DURC in atti);


**Considerata** la esiguità della spesa, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, si ritiene l'opportunità di un affidamento diretto delle lavorazioni in favore della Ditta di cui sopra, per l'importo complessivo di € 918,97, finanziato con lo stanziamento delle "opere di completamento", integrato con il presente atto;

**Verificato che** per provvedere alla realizzazione delle predette opere impreviste in fase progettuale, nonché agli aggiornamenti degli stanziamenti delle somme a disposizione del Q.E., occorre procedere ad un incremento del finanziamento di progetto, infatti, per finanziare la predetta spesa si può attingere, solo parzialmente, dalle voci del Q.E. di progetto, "economie d'asta", "imprevisti" e "allacciamenti a pubblici servizi" (per complessivi € 13.577,80) essendo le altre voci oggetto di precedenti assegnazioni, oppure destinate a spese già programmate;

**Accertato** quindi che la spesa complessiva della predetta variante eccede il finanziamento disposto ed approvato con gli atti sopra richiamati e, pertanto, occorre procedere ad integrare il finanziamento dell'intervento, attingendo dai capitoli di spesa 64325 e 64353 del bilancio 2020 per l'importo complessivo di € 80.000,00;

**Rilevato inoltre che** l'intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 1, c. 460 della legge di bilancio 2017, alla voce "Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria";

**Visto** l'allegato *parere favorevole* del Direttore del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del DLgs n. 267/2000;



**Visto** l'allegato *parere favorevole* del Direttore del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs n.267/2000;

**Con votazione unanime,**

### **DELIBERA**

per le motivazioni sopra esposte ed in relazione al progetto di prolungamento tangenziale urbana tra SR71 e SP44 (CUP B11B18000280004):

di approvare la perizia di variante e di variata distribuzione delle somme a disposizione elaborata dalla D.L. nel mese di novembre 2020 che prevede:


- a) un aumento di € 965,48 per maggiori oneri connessi a maggiori approntamenti cantieristici dovuti al perdurare dell'emergenza Covid 19 (non ribassabili);
  - b) un aumento di € 10.701,60 degli oneri aziendali per la sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica in atto (già assoggettati al ribasso d'asta);
- il tutto conformemente alle disposizioni di cui alla Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (che prescrive l'elenco delle misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici);
- c) modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per maggiori lavorazioni in variante per € 13.403,02 (al netto del ribasso d'asta);
  - d) modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106, c. 2 lett. a) e b) D.Lgs. 50/2016, per maggiori lavorazioni di dettaglio, per € 11.041,41 (al netto del ribasso d'asta);
- dando atto che, nelle ipotesi sub c) e d) non si fa rilievo di errori nel progetto esecutivo, poiché le maggiori e differenti lavorazioni sono connesse a circostanze sopravvenute;
- e) un aumento dello stanziamento per "IVA al 10% per complessivi € 3.611,15, connesse alle modifiche contrattuali di cui sopra;
  - f) un aggiornamento delle spese tecniche relative agli incarichi di DO strutture e opere idrauliche, per complessivi €. 4.060,16 (comprensivi di cassa di previdenza ed IVA) e alla stima delle spese per le prestazioni professionali connesse alle future operazioni catastali, per € 9.071,56;
  - g) un incremento dello stanziamento "opere di completamento" per € 20.000,00, in vista delle opere che si renderanno necessarie al completamento delle procedure di espropriazione per pubblico interesse;
  - h) la previsione di "Oneri di conferimento a discarica", voce riaggiornata, in parte analiticamente e, in parte, forfettariamente, per un importo aggiuntivo di € 20.500,00, da definire a seguito del completamento delle lavorazioni dell'appalto, in base alle definitive quantità e tipologia del materiale;

di stabilire, in ordine al finanziamento delle spese di cui sopra, quantificate in complessivi € 93.354,38:

\* approvare la variata distribuzione delle somme a disposizione del Q.E. del progetto, attingendo dalla voce "economie d'asta" per € 2.604,88, "imprevisti" per € 6.993,50 e dal residuo di "allacciamento a pubblici servizi" per € 3.756,00;

\* di incrementare il finanziamento originario dell'intervento, per l'importo di € 80.000,00, da finanziare assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:

- per € 14.414,86 (importo stanziato per l'adeguamento del piano della sicurezza alle direttive COVID 19, dato dalla somma di € 1.437,34, previsto nella prima perizia di



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

variante, € 10.701,60, ed € 965,48 previsto in questa perizia, oltre IVA) sul cap. 64353 del bilancio 2020;  
- per € 65.585,14 sul cap. 64325 del bilancio 2020;

come da movimenti contabili assunti ed allegati alla presente deliberazione, trattandosi di spese esigibili nel corrente esercizio finanziario e trattandosi di intervento che rientra tra quelli previsti dall'art. 1, c. 460 della legge di bilancio 2017, alla voce "Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria";

di affidare le opere aggiuntive di cui sopra (per l'importo complessivo di € 39.722,66) al RTI Castaf Srl-Procetti Costruzioni Srl-Bruschi Srl, attingendo dalle PR che si assumono con il presente atto, come da movimenti contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile nell'esercizio finanziario 2020 (ovvero, € 14.414,86 sulla PR assunta al cap. 64353 bilancio 2020 ed € 25.307,80 sulla PR assunta al cap. 64325 bilancio 2020);

- ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016, affidare alla Ditta MA Impianti di Malvisi Alfredo & C. Sas, con sede in Montevarchi (AR) via L.Cadorna n°28 (P.Iva 022883690515), le opere di ripristino dell'impianto elettrico a servizio della proprietà privata interessata dall'espropriazione di parte del resede, per l'importo di € 918,97 (inclusa iva al 22%), attingendo dalla prenotazione di imp. n. 2020/1268 (che si riduce di tale importo) assumendo contestualmente impegno al cap. 64326/2 bil. 2020, come da movimenti contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario (CIG ZC82F6385C);


di riconoscere il compenso aggiuntivo alla società ProGeo Engineering srl per la prestazione relativa all'incarico di D.O. strutture ed opere idrauliche per le opere in variante di cui trattasi, in continuità con l'incarico già affidato con il P.D. n. 1785 del 05.07.2019 (rettificato con P.D. n.1896 del 18.07.2019 - CIG Z88290FD02) e ai sensi dell'art. 6 Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 attinenti i lavori pubblici, per complessivi € 4.060,16, attingendo dalla prenotazione di imp. n. 2020/1268 (che si riduce di tale importo) assumendo contestualmente impegno al cap. 64326/2 bil. 2020, come da movimenti contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario;

di dare atto che:

conseguentemente il Q.E. aggiornato dell'intervento risulta come segue:


<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1.a	Lavori a base d'asta	862.828,36
A1.b	Oneri sicurezza aziendali (0,015 su importo lavori di perizia ribassati)	10.701,60
A2.a	Oneri per la sicurezza non ribassabili	62.506,50
A2.b	Costi della sicurezza (non ribassati ex DGRT 645/2020)	965,48
<b>Tot. A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>937.001,94</b>





## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	IVA al 10%	93.700,19
B2	Spese per indagini progettuali (tot. € 2.500,00):	
B2.1	Affidamento saggi ed indagini sottoservizi	2.398,00
B2.2	Residuo spese per indagini progettuali	102,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi (€ 244,00)	
B3.1	Spostamento linea aerea MT e-distribuzione spa. Preventivo	122,00
B3.2	Spostamento linea aerea BT e-distribuzione spa. Preventivo	122,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	223,42
B5	Acquisizione aree	212.000,00
B6	Fondo per la progettazione e l'innovazione (tot. € 11.215,00), di cui:	
B6.1	Quota a) fasi di programmazione, verifica ed affidamento	1.695,32
B6.2	Quota b) fase di esecuzione	9.166,07
B7	Incarico strutturale e pratica idraulica	7.232,16
B8	Incarico DO opere strutturali e idrauliche	12.797,26
B9	Incarico per operazioni catastali	9.071,56
B10	Contributo per pratica Genio Civile	100,00
B12	Spese Anac	375,00
B13	Spese pubblicazione sito gara	793,08
B14	Consultazione atti Agenzia Entrate	100,00
B15	Spese per accertamenti e verifiche	1.000,00
B16	Opere di completamento (tot. € 70.000,00)	
B16.1	Adeguamento proprietà privata (incluso affidamento Ditta MA Impianti)	20.000,00
B16.2	Affidamento Trasporto discarica del terreno di scavo	31.514,44
B16.3	Residuo Trasporto discarica del terreno di scavo	18.485,56
B17	Oneri di conferimento a discarica	22.000,00
B18	Economie d'asta	0
<b>TOT. B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>442.998,06</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.380.000,00</b>



## GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

l'intervento oggetto della presente deliberazione, per la quota in aumento, è inserito negli strumenti di programmazione di questo Ente, Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 - annualità 2020, alla voce *Realizzazione ed ampliamento viabilità, qualità urbana*, nonché nel Piano degli Investimenti 2020/2022 e nel bilancio di previsione 2020 ai capitoli 64325 e 64353;

**DANDO ATTO CHE:**

l'appaltatore principale RTI Castaf Srl-Procetti Costruzioni Srl-Bruschi Srl si impegna a sottoscrivere atto di sottomissione per la disciplina del presente affidamento;

con la Ditta MA Impianti di Malvisi Alfredo & C. Sas, sarà sottoscritta lettera-contratto, disciplinante i rapporti tra le parti;

che, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha reso necessario l'incarico professionale di D.O. Strutture e opere idrauliche (di cui sopra), rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Bilancio 2018/2020 e nel Piano triennale degli Investimenti 2018/2020;

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;

ai sensi dell'art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e per analogia con il DLgs 50/2016;

il R.U.P. è l'Ing. Antonella Fabbianelli, dirigente del Servizio Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Arezzo.

La Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di realizzare le opere in variante, anche in relazione agli impegni presi con gli Enti gestori dei sottoservizi interessati, in parte, dai lavori di cui trattasi.

*LC/df*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Il Segretario Generale**  
Dott. Franco Caridi



**Il Presidente**  
Lucia Tanti