



COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Ufficio Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20110000004

Arezzo, il 10/05/2021

Provvedimento n. 1173

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AREE ANTISTANTI IL PARCO “FORO BOARIO” – LOTTO FUNZIONALI B STALCIO 2 e C (CUP B14E17000460001 - CIG 8152732746). APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 106 C. 1 LETT. B) e C) E COMMA 2 LETT. A) E B) DLGS 50/2016 CON PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

Il Direttore

Premesso che:

- relativamente alla riqualificazione delle aree antistanti il parco “Foro Boario”, con delibera G.C. n. 492 del 16.12.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica generale aggiornato (per € 379.000,00) ed il progetto definitivo-esecutivo (prot. n. 184531/2019) dei lotti funzionali B1, B2 e C - redatto dai tecnici dell'Ufficio Opere Pubbliche - dell'importo complessivo di € 280.000,00, di cui € 117.107,21 per lavori, € 4.270,26 per oneri della sicurezza ed € 158.622,53 per somme a disposizione, avente il seguente quadro economico::

A	LAVORI	€
A1	Lotto B stralcio 2 - Totale lavori a base d'asta	32032,9
A2	Lotto B stralcio 2 - Oneri sicurezza non ribassabili	2.186,73
A3	Lotto C - Totale lavori a base d'asta	85074,31
A4	Lotto C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.083,53
TOT A	Totale generale lavori	121.377,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Oneri fiscali al 10%	12.137,75
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00
B4	Contributo ANAC	225,00
B5	Acquisizione aree (Sez. A- Fg. 121 - P.Ila 1725)	6.000,00
B6	Spese per pubblicità	1.000,00



COMUNE DI AREZZO

B7	Spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA)	7.547,93
B8	Fondo per la progettazione e l'innovazione	2.427,55
B9	Incarico tecnico per l'assistenza al RUP	573,34
B10	Arredo urbano (compreso IVA)	5.000,00
B11	Accertamenti di laboratorio	1.000,00
B12	Imprevisti ed arrotondamenti	19.710,96
B13	Lotto B stralcio 1	99.000,00
TOT B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	158.622,53
A+B	TOTALE GENERALE	280.000,00

- l'intervento relativo ai lotti B stralcio 2 e C, è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 - elenco annuale 2019 - e negli strumenti di programmazione economica finanziaria;

- con lo stesso atto veniva indicato il seguente finanziamento dell'opera: PR n. 4406/19 per € 893,50, PR n. 640/2020 per € 278.103,04 ed Imp. n. 4230/2018 per € 1.003,01;

- in precedenza, con P.D. n. 1453 del 25.5.2018 era stato affidato all'Arch. Cristiano Caramelli – libero professionista con studio in Firenze (P.I. 01916030503) - l'incarico di C.S.P.E. della parte dell'intervento in origine individuato nei lotti B2 e C3 (CIG ZE32251E1F), per un totale complessivo di € 3.510,55 Iva e oneri inclusi (di cui: € 1.003,01 Iva e oneri inclusi per C.S.P. e € 2.507,54 Iva e oneri inclusi per C.S.E.); con il suddetto professionista è stata stipulata la convenzione Rep. n. A/18161 del 14.6.2018; l'incarico risultava finanziato nel seguente modo: Imp. n. 4230/2018 per € 1.930,80; Imp. n. 4231/2018 per € 451,36 ed Imp. n. 207/2020 per € 1.128,39; per mero errore materiale, solo una parte di detto finanziamento è stato richiamato nella delibera G.C. n. 492 del 16.12.2019 sopra citata;

- successivamente con P.D. n. 3683 del 24.12.2019 è stato determinato di provvedere, all'appalto dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del DLgs 50/2016, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici e da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso percentuale, applicando le disposizioni dell'art. 97 del citato DLgs;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con P.D. n. 435 del 20.2.2020 i lavori in discorso (CIG 8152732746) sono stati affidati al consorzio Consaie Scc (P.I. 02190000519) di Arezzo per l'importo di € 105.010,03 per lavori al netto del ribasso del 10,33%, oltre € 4.270,26 per oneri della sicurezza, e quindi per complessivi € 109.280,29 che, comprensivi di IVA al 10%, ammontano ad € 120.208,32; con l'appaltatore è stato stipulato il relativo contratto Rep. n. A/18607 del 15.6.2020;

- con il suddetto affidamento ed ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) DLgs 50/2016, l'Amministrazione si riservava di affidare all'appaltatore anche le opere relative al lotto B stralcio 1, il cui importo - stimato in € 99.000,00 – risulta accantonata tra le somme a disposizione del Q.E. dell'intervento principale;

- con P.D. n. 1539 del 16.7.2020, dato atto che Il RUP era individuato nel Geom. Luca Marchi direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche, è stato nominato l'ufficio di Direzione Lavori nelle seguenti persone: D.L. Ing. Alfonso Serio, funzionario tecnico dell'Ufficio OO.PP.; C.S.E. Arch. Cristiano Caramelli, libero professionista incaricato giusto P.D. n. 1453/2018; D.O., con ulteriore incarico alla predisposizione di atti contabili e misurazioni qualora incaricato dalla D.L., Geom. Armando Migliardi, tecnico dell'Ufficio OO.PP.;

- a seguito delle vicende sopra richiamate, il Q.E. dei lavori risulta il seguente:



COMUNE DI AREZZO

A	LAVORI	
A1	Lotto B stralcio 2 - Totale lavori a base d'asta	28.723,90
A2	Lotto B stralcio 2 – Oneri sicurezza non ribassabili	2.186,73
A3	Lotto C - Totale lavori a base d'asta	76.286,13
A4	Lotto C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.083,53
TOT A	Totale generale lavori	109.280,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Oneri fiscali al 10%	10.928,03
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	2.000,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00
B4	Contributo ANAC	225,00
B5	Acquisizione aree immobili (Sez. A- Fg. 121 - P.lla 1725)	6.000,00
B6	Spese per pubblicità	1.000,00
B7	Spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA)	7.547,93
B8	Fondo per la progettazione e l'innovazione	2.427,55
B9	Incarico tecnico per l'assistenza al RUP	573,34
B10	Arredo urbano (compreso IVA)	5.000,00
B11	Accertamenti di laboratorio	1.000,00
B12	Imprevisti ed arrotondamenti	19.710,96
B13	Lotto B stralcio 1	99.000,00
B14	Economie d'asta	13.306,90
TOT B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	170.719,71
A+B	TOTALE GENERALE	280.000,00

- neanche nel Q.E. di cui sopra, sono stati correttamente indicati gli importi dell'incarico per C.S.P. + C.S.E. (già affidato Arch. Cristiano Caramelli); nel Q.E., alla voce “*spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA)*” è riportato l'importo di € 7.547,93;

- inoltre gli impegni effettivamente assunti per l'intervento in discorso risultano i seguenti:

- € 1.930,80 (incarico C.S.P + C.S.E. relativo al lotto B2) con Imp. n. 4230/2018 al Cap. 61701,
- € 451,36 (incarico C.S.P relativo al lotto C3) con Imp. n. 4231/2018 al Cap. 61701,
- € 1.128,38 (incarico C.S.E. relativo al lotto C3) con Imp. n. 207/2020 riaccertato al Cap. 61701/2 Imp 1394/2021,
- € 225,00 (contributo ANAC per gara) con Imp. n. 4658/2019 al Cap. 64347,
- € 120.208,32 (lavori + Iva) con Imp. n. 1702/2020) riaccertato al Cap 64347 Imp n. 1180/2021,
- € 668,95 con PR n. 1249/2020, riaccertata al Cap. 64347 con PR 1174/2021,
- € 157.894,72 con PR n. 640/2020, riaccertata al Cap. 64347 con PR 1134/2021,



COMUNE DI AREZZO

e pertanto risulta finanziata una quota eccedente di € 2.507,53, rispetto all'importo complessivo del progetto;

Atteso che:

- le prestazioni complessive del C.S.P. (riguardanti gli originari lotti B2 e C3) sono state svolte e concluse nell'anno 2018, per un ammontare di € 551,65 per il lotto B2 e di € 451,36 per il lotto C3; il professionista incaricato non ha rimesso fattura per le suddette prestazioni e, di conseguenza, i suddetti importi risultano ancor da corrispondere allo stesso;
- pertanto, ai fini di riallineare il finanziamento dell'intervento, occorre:
 - ridurre l'Imp. n. 4230/2018 (assunto al Cap. 61701) a € 551,65, mandando in economia l'importo eccedente di € 1.379,15 e dando atto che la restante quota per l'incarico - € 451,36 - è correttamente finanziata con l'Imp. n. 4231/2018;
 - mandare in economia l'intero importo (€ 668,95) di cui alla PR n. 1174/2021 assunta al Cap. 64347 e ridurre dell'importo di € 459,43 la PR n. 1134/2021 assunta allo stesso Cap.;
 - imputare correttamente la somma affidata per le prestazioni di C.S.E. del lotto B2 (rimasta erroneamente nell'anno 2018), riducendo di € 1.379,16 la PR n. 1134/2021 assunta al Cap. 64347 ed assumendo impegno giuridico al medesimo Cap. per il medesimo importo nel corrente esercizio;

Ricordato inoltre che:

- tenuto conto della durata contrattuale di 90 gg., gli stessi sono iniziati in data 20.7.2020 e dovevano essere ultimati entro il 17.10.2020;
- dal 14.10.2020 è stata disposta una sospensione generale dei lavori per redigere una perizia di variante; in data 19.10.2020 e fino al 28.10.2020, è disposta una ripresa parziale dei lavori al fine di rendere fruibili i marciapiedi; tutt'oggi i lavori risultano sospesi;

Atteso che, in corso d'opera, si è reso necessario:

- in relazione a mutate esigenze e sopravvenute valutazioni tecniche di dettaglio (incluso il ritrovamento di sottoservizi non segnalati), prevedere le seguenti opere in variante: nuovo allaccio fognario con realizzazione di pozzetti e caditoie; realizzazione scivolo pedonale su marciapiede, ripristino di muretto in mattoni non demolito; realizzazione nuovi tratti marciapiede. Dette opere - ammontanti a € 17.460,52 al netto del ribasso originariamente offerto e dell'Iva e pertanto di importo inferiore al 50% di quello in origine affidato - derivando da circostanze impreviste ed imprevedibili e non alterando la natura generale del contratto, rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1, lett. c) del DLgs 50/2016;
- effettuare le seguenti modifiche, in aumento e in diminuzione, rispetto alle lavorazioni previste dal progetto originario, per renderlo pienamente funzionale e rispondente allo scopo: minori demolizioni di muretti esistenti, mancata realizzazione della prevista aiuola con la posa del relativo cordonato in travertino e pavimentazioni; maggiori lavori per posa in opera di cordonato in cemento, realizzazione pozzo di dispersione ed diverso impianto di smaltimento delle acque, recupero di manufatti esistenti che non sono stati demoliti e posa in opera transenne ed elementi parapiedi. Dette modifiche - quantificate in € 15.393,06, al netto del medesimo ribasso d'asta offerto e dell'Iva e pertanto di importo inferiore al 15% di quello in origine affidato - mantenendo inalterata la natura del progetto, integrano l'ipotesi di cui all'art. 106 c. 2, lett. a) e b) del DLgs 50/2016 e non derivano da errori o omissioni progettuali;

Atteso inoltre che:



COMUNE DI AREZZO

- in osservanza alla Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (che prescrive l'elenco delle misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici), il CSE ha predisposto il computo aggiornato riguardante le nuove modalità operative, gli apprestamenti nuovi e/o aggiuntivi, nonché i dispositivi di protezione individuale o collettiva per far fronte alla pandemia in atto, aggiornando il P.S.C. dell'intervento per l'ulteriore importo di € 1.244,44 (oltre Iva). Inoltre, come prescritto dalla delibera citata, sono stati incrementati gli oneri aziendali per la sicurezza, connessi all'emergenza da Covid-19, di € 2.393,52 (oltre Iva) al netto del ribasso d'asta offerto per l'appalto principale, corrispondenti al coefficiente dello 0,015 sull'importo dei lavori;

- anche tali maggiori oneri e costi per la sicurezza sono riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili e quindi ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del DLgs 50/2016;

Veduta pertanto la relativa perizia di variante, suppletiva e variata distribuzione della spesa, redatta dal Direttore dei lavori in data 18.2.2021 (prot. n. 33129) e accettata senza riserve dall'appaltatore, nella quale, per effetto delle modifiche contrattuali sopra richiamate - ex art. 106, c. 1 lett. c) e c. 2 lett. a) e b) DLgs 50/2016 - il valore in aumento del contratto risulta pari a € 36.491,54 che, comprensivo di Iva al 10%, ammonta a complessivi € 40.140,69;

Atteso che l'impresa appaltatrice - Consaie Scc - si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto delle modifiche sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 30 e secondo n. 22 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato che, in relazione alle suddette variazioni, occorre effettuare le seguenti ulteriori modifiche tra le somme a disposizione del quadro economico:

- aumentare lo stanziamento *Iva 10%* delle opere principali di € 3.649,15;
- aumentare lo stanziamento *spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA)* di € 983,96, da riconoscere al C.S.E. per l'adeguamento del piano della sicurezza alle prescrizioni Covid 19;
- ridurre di € 41,92 lo stanziamento *Fondo per la progettazione e l'innovazione* e rimodularlo come di seguito specificato;

Atteso infine che la somma complessiva derivante dalla variante in discorso (pari a € 41.124,65 e comprendente maggiori lavori in variante, maggiori oneri per la sicurezza derivanti da Covid-19, maggiore Iva, nonché maggiori spese tecniche) trova copertura finanziaria nello stanziamento originario di progetto, attingendo dalle seguenti voci senza assumere ulteriori impegni finanziari:

- "*Rilievi, accertamenti ed indagini*", "*Allacciamenti a pubblici servizi*", "*Spese per pubblicità*", "*Arredo urbano*" e "*Accertamenti di laboratorio*" che non risultano più necessarie;
- "*Imprevisti ed arrotondamenti*" e, in quota parte, da "*Spese tecniche CSP + CSE (compreso Cassa+IVA)*", "*Acquisizione aree e immobili*" (a seguito della rideterminazione del valore di acquisizione delle aree interessate - part.la n. 1725 - effettuata applicando i parametri di cui al DPR 138/98 al valore di acquisto dell'immobile giusto contratto notaio G. Pieraccini rep 12829 del 9.6.2014), "*Economie d'asta*" e "*Fondo progettazione e innovazione*",

Ritenuto che, con riferimento al compenso riconosciuto al professionista incaricato del C.S..E. (Arch. Cristiano Caramelli) per le opere in variante, il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del Segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi o



COMUNE DI AREZZO

all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di variante e che comunque lo stesso non eccede la soglia dei 100.000,00 € prevista all'atto dell'affidamento iniziale dell'incarico ed in ragione della procedura adottata;

Considerato che:

- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016 e s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, con il presente provvedimento occorre procedere all'assunzione dei movimenti contabili per l'importo complessivo di € 2.385,63, calcolato sulla base dell'importo posto a base di gara, aumentato in ragione delle presenti modifiche contrattuali, nonché sulla base della complessità dell'opera da realizzare e del personale coinvolto. In particolare:

a) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota a) del fondo incentivante per le fasi di programmazione, verifica ed affidamento, per un importo pari ad € 464,03;

b) all'assunzione di impegno giuridico vincolante relativo alla quota b) del fondo incentivante per la fase di esecuzione, per un importo pari ad € 1.921,60,

dando atto che non si procede allo stanziamento della quota da destinare al fondo per l'innovazione, in quanto il progetto è finanziato con contributo ministeriale a destinazione vincolata;

- il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del citato Regolamento è costituito dai dipendenti riportati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ancorché non pubblicabile in quanto contenenti dati sensibili;

- relativamente alla quota sub a), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile, già a far data dal presente provvedimento, ai dipendenti beneficiari individuati dagli Uffici interessati e riportati nella tabella allegata;

- relativamente alla quota sub b), l'impegno giuridico vincolante è esigibile e liquidabile a far data dal provvedimento di approvazione del C.R.E., e i soggetti beneficiari aventi diritto sono riportati nella tabella allegata;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi della DO n. 215/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate, in relazione all'appalto per la riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il parco del Foro Boario – lotti B stralcio 2 e C (CUP B14E17000460001 - CIG 8152732746), affidato giusto contratto rep. n. A/18607 del 15.6.2020,

- di approvare le seguenti modifiche contrattuali contenute nella perizia di variante, suppletiva e variata distribuzione della spesa, redatta dal Direttore dei lavori in data 18.2.2021 (prot. n. 33129):

1) ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) DLgs 50/016, opere in variante per l'importo di € 17.460,52 al netto del ribasso offerto in sede di gara (10,33%) e dell'Iva al 10%;

2) ai sensi dell'art. 106 c. 2 lett. b) e c) DLgs 50/2016, modifiche nelle lavorazioni di dettaglio per l'importo di € 15.393,06, al netto del medesimo ribasso d'asta offerto e dell'Iva al 10%

- in applicazione delle disposizioni della Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (disposizioni connesse all'emergenza Covid-19) ed ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. c) DLgs 50/2016, incremento degli oneri della sicurezza da aggiornamento P.S.C. di € 1.244,44 oltre Iva al 10% e incremento degli oneri aziendali per la sicurezza di € 2.393,52 a netto del Prov. n. 1173 del 10/05/2021



COMUNE DI AREZZO

ribasso offerto in sede di gara e dell'Iva al 10%;

- di approvare, pertanto, il seguente nuovo quadro economico di progetto:

A) Importo dei lavori

Importo lotto B2 e C (€ 105.010,03 + € 32.853,58)	€ 137.863,61
Oneri aziendali Covid-19	€ 2.393,52
Oneri sicurezza PSC (€ 4,270,26 + € 1.244,44)	€ 5.514,70
Importo totale lavori e sicurezza	€ 145.771,83

B) Somme a disposizione

IVA 10%	€ 14.577,18
Anac	€ 225,00
Acquisizione aree immobili	€ 2.600,00
Spese per acquisizione aree (Docfa + oneri)	€.....1.000,00
Spese tecniche CSP + CSE	€ 3.510,55
Incremento spese tecniche CSE alle misure anticovid 19	€ 983,96
Fondo incentivante quota a)	€ 464,03
Fondo incentivante quota b)	€ 1.921,60
Incarico tecnico assistenza al RUP	€ 573,34
Lotto B stralcio 1	€ 99.000,00
Economie d'asta	€ 9.372,51
Importo Somme a disposizione	€ 134.228,17
Totale Generale	€ 280.000,00

finanziato fin dall'origine come sopra richiamato e dando atto che, ai fini di riallineare il finanziamento dell'intervento, occorre effettuare i seguenti movimenti contabili allegati al presente atto:

- ridurre l'Imp. n. 4230/2018 (assunto al Cap. 61701) a € 551,65, mandando in economia l'importo eccedente di € 1.379,15, dando atto che la restante quota per l'incarico di CSP è correttamente finanziata con l'Imp. n. 4231/2018 (€ 451,36);

- mandare in economia l'intero importo (€ 668,95) di cui alla PR n. 1174/2021 assunta al Cap. 64347 e ridurre dell'importo di € 459,43 la PR n. 1134/2021 assunta allo stesso Cap.;

- imputare correttamente la somma affidata per le prestazioni di C.S.E. del lotto B2 (rimasta erroneamente nell'anno 2018), riducendo di € 1.379,16 la PR n. 1134/2021 assunta al Cap 64347 ed assumendo impegno giuridico al suddetto Cap. per il medesimo importo nel corrente esercizio;

- di affidare all'appaltatore principale - consorzio Consaie Scc di Arezzo (P.I. 02190000519) - che ha accettato senza riserve, le prestazioni in variante sopra descritte per l'importo complessivo di € **40.140,69** (Iva esclusa) agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale nonché n. 22 nuovi prezzi concordati a termini di legge, prorogando il tempo contrattuale di giorni 30, mediante la sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

- in merito alla copertura finanziaria delle somme per maggiori lavori e spese tecniche derivanti dalla variante in discorso, **di disporre** quanto segue:

- di fronteggiare l'importo di € 40.140,69, relativo alle opere in variante (incluso oneri della sicurezza, incremento oneri aziendali Covid-19 ed Iva al 10%), riducendo del suddetto importo la PR n. 1134/2021 al Cap. 64347, nonché procedendo alla contestuale assunzione, per € 40.140,69, di un impegno giuridico perfezionato al medesimo Cap. 64347 del bil. 2021,
- di fronteggiare l'importo di € 983,96, relativo alle maggiori spese tecniche (C.S.E. affidato all'Arch. Cristiano Caramelli giusto P.D. n. 1453/2018 – CIG ZE32251E1F) derivanti



COMUNE DI AREZZO

dalla suddetta variante, incluso Cassa e Iva al 22%, riducendo del suddetto importo la la PR n. 1134/2021 al Cap. 64347, nonché procedendo alla contestuale assunzione, per € 983,96, di un impegno giuridico perfezionato al medesimo Cap. 64347 del bil. 2021, tutto come da movimenti contabili assunti ed allegati alla presente atto;

- ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, in ragione della complessità dell'opera da realizzare e del personale coinvolto, si procede all'assunzione dei seguenti movimenti contabili:

- impegno giuridico vincolante relativo al fondo incentivante per la quota a) (programmazione, verifica ed affidamento), per un importo pari ad € **464,03**, attingendo dalla PR n. 1134/2021, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante del medesimo importo sul Cap. 64347 bil. 2021, trattandosi di spesa esigibile nel corrente esercizio finanziario;
- impegno giuridico vincolante relativo al fondo incentivante per la quota b) (esecuzione), per un importo pari ad € **1.921,60** attingendo dalla PR n. 1134/2021, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante del medesimo sul Cap. 64347 bil. 2021, trattandosi di spesa esigibile all'approvazione del C.R.E. che si prevede interverrà nel corrente esercizio finanziario;

DA ATTO che:

- le obbligazioni giuridiche derivante dal presente atto diverranno esigibili nel corso del corrente esercizio finanziario;
- si provvederà con atto successivo alla liquidazione del fondo incentivante per le suddette fasi;
- trattandosi di opera finanziata con contributi ministeriali, non si procede all'accantonamento delle somme da destinare alla quota c) del fondo per innovazione;
- ai sensi del n. 127-quinquies) e del n. 127-septies) della Tabella A - Parte III, allegata al DPR 633/1972, l'Iva è da imputarsi nella misura del 10%, in quanto l'intervento in argomento costituisce opera di urbanizzazione primaria;
- ai sensi dell'art. 106 DLgs 50/2016, si procederà alla pubblicazione di apposito avviso con le modalità previste al c. 5, nonché alla comunicazioni tramite Sita-SA dell'Osservatorio Regionale;
- per quanto attiene l'adeguamento del compenso professionale in favore dell'Arch. Cristiano Caramelli (incaricato di CSPE), in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di affidare l'incarico professionale in oggetto, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, nonché nel Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, allegato alla deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio 2018/2020;
- relativamente all'adeguamento del compenso al suddetto professionista, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013; pluriennale per il triennio 2018/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Geom. Luca Marchi, direttore dell'Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI AREZZO

Il Direttore
Geom. Luca Marchi

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Segreteria Generale;
- Servizio Finanziario;
- Servizio Emittente.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2021	64347	668,95	2021/1174
Diminuzione	2021	64347	459,43	2021/1134
Diminuzione	2021	64347	1.379,16	2021/1134
Impegno	2021	64347	1.379,16	
Diminuzione	2021	64347	40.140,69	2021/1134
Impegno	2021	64347	40.140,69	
Diminuzione	2021	64347	983,96	2021/1134
Impegno	2021	64347	983,96	
Diminuzione	2021	64347	2.385,63	2021/1134
Impegno	2021	64347	464,03	
Impegno	2021	64347	1.921,60	
ECO_IMP Impegno	2021	61701	-1.379,15	2018/4230