



## COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione Opere Pubbliche

**Classificazione:** L 02 - 20160000005

Arezzo, il 31/10/2023

### Provvedimento n. 2908

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI ROTATORIA URBANA COMPATTA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI CARABINIERI, RACCORDO URBANO E RACCORDO AUTOSTRADALE (CUP B11B16000460005 - CIG 85725915E2). APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI.

#### Il Direttore

**Premesso** che nell'ambito degli interventi inseriti nel progetto di riqualificazione urbana della Città di Arezzo:

- con P.D. n. 2209 del 2.8.2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della rotatoria in oggetto - prot. n.102.287/L.02.05/2016 - CUP B11B16000460005 - elaborato dai tecnici del Servizio Progettazione Opere Pubbliche, dell'importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 331.253,00 per lavori, € 21.147,00 per oneri della sicurezza ed € 297.600,00 per somme a disposizione, intendendo provvedere all'appalto dei relativi lavori;
  - con P.D. n. 3179 del 23.12.2020, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato, a seguito della sottoscrizione della convenzione modificativa tra questo Comune e la Presidenza Consiglio Ministri - n. Registrazione 1-1024, che riconfermava il finanziamento statale, congelato nel corso del 2018 - assumendo i conseguenti movimenti contabili volti ad assicurare idonea copertura finanziaria all'intervento in argomento;
  - l'intervento in discorso, in conseguenza delle successive approvazioni progettuali di cui testé riferito, risulta attualmente inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 - annualità 2020, nonché nel Piano degli Investimenti 2020/2022 e nel bilancio di previsione 2020/2022;
  - con P.D. n. 1751 del 6.7.2021, a seguito dell'espletamento dell'appalto dei lavori - CIG 85725915E2 - è stata approvata l'aggiudicazione degli stessi in favore dell'impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c. P.IVA 00178280517, che ha offerto il ribasso del 18,21%, e quindi per l'importo € 295.408,90, oltre con oneri della sicurezza quantificati in € 21.652,71, e pertanto per complessivi € 317.061,61 al netto dell'IVA;
  - con l'affidataria dei lavori CIG 85725915E2 - impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c. P.IVA 00178280517 - è stato sottoscritto il contratto Rep. 1399 del 01.02.2022 per € 295.408,90 al netto del ribasso offerto del 18,21%, oltre ad € 21.652,71 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi € 317.061,61 che con l'aggiunta dell'IVA al 10% è pari ad € 348.767,78;
  - con P.D. 2372 del 16.09.2021, si è disposto di affidare l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, in favore dell'ing. Luca Stocchi (P.IVA: 01490820519), per l'importo di € 11.043,04 (corrispondenti ad un ribasso del 30,70%) che,
- Prov. n. 2908 del 31/10/2023



## COMUNE DI AREZZO

comprensivo di oneri previdenziali (al 4%) ed IVA (al 22%), ammonta a complessivi € 14.011,41 – CIG ZC0329CA2D;

**Tenuto conto** che:

- non si è reso necessario, nominare un Ufficio di Direzione Lavori risultando il suddetto incarico di DL e di CSE, affidato all'Ing. Luca Stocchi – giusto P.D. n. 2372/2021 – *ex se* sufficiente per lo svolgimento delle attività previste in fase di esecuzione dei lavori;
- con P.D. n. 1872 del 15.07.2022 è stata approvata la perizia suppletiva, di variante e di variata distribuzione delle somme a disposizione, elaborata dal DL, inerente maggiori lavori quantificati in € 35.883,95 al netto del ribasso d'asta del 18,21% ed IVA al 10% pari ad € 3.588,40 e così per complessivi € 39.472,35;
- l'impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c. P.IVA 00178280517, ha accettato senza riserve l'esecuzione delle prestazioni in variante sopra descritte, per l'importo complessivo di € 39.472,35 (IVA inclusa scontata al 10%) agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale nonché in rispetto dei n. 21 ulteriori nuovi prezzi concordati a termini di legge, mediante sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al contratto principale;
- è stata data giusta copertura finanziaria al suddetto importo di € 39.472,35 all'interno del QE di progetto attingendo dalla voce "economie d'asta";

**Ricordato** che:

- in data 15.11.2022 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- il termine di esecuzione dei lavori era stato stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi con l'ultimazione degli stessi entro il 13.05.2023;
- nel corso dei lavori, il DL ha ordinato la sospensione degli stessi dal 23.12.2022 al 8.01.2023 e per effetto di tale sospensione il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato al 31.05.2023;
- con P.D. 1391 del 29.05.2023 veniva accolta la richiesta di proroga dei lavori, inviata con pec n. 70713 del 19.05.2023, di 119 giorni, determinando la data di fine lavori al 27.09.2023;
- con P.D. 1855 del 12.07.2023 si è determinato di affidare alla ditta CTS ELECTRONICS Srl, avente sede legale in Perugia, loc. Cannara – voc. Stradone n. 34/AI Zona Artigianale, P. IVA 02234270540, l'esecuzione delle modifiche da apportare all'impianto semaforico posto all'incrocio di Via dei Carabinieri nel Comune di Arezzo per l'importo complessivo di € 4.148,00 (IVA inclusa del 22%) - CIG ZEB3BDB996;
- con P.D. n. 2071 del 28.07.2023 è stata autorizzata l'Impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c., a subappaltare i lavori riconducibili alla categoria OG10 - esecuzione delle attività di *Realizzazione impianto di Illuminazione Pubblica* - all'impresa Elettrica Generale di Angori Luciano, per un importo di € 11.153,84 compresi gli oneri della sicurezza per € 553,43;
- con P.D. n. 2522 del 21.09.2023 è stata approvata la revisione prezzi di appalto su SAL 1, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, riconoscendo all'appaltatore € 54.945,00 (Iva al 10% inclusa), a titolo di revisione dei prezzi dei materiali impiegati nella realizzazione del appalto in oggetto che hanno, infatti, subito un acclarato nonché eccezionale incremento rispetto all'anno di presentazione dell'offerta;
- con P.D. n. 2595 del 28.09.2023 è stata accolta la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori pari a giorni 16 naturali e consecutivi, rideterminando il nuovo termine al 13.10.2023;
- in data 06.10.2023 è stato redatto verbale di sospensione dei lavori per verifiche da effettuare sulla linea aerea esistente di alta tensione ed alle modalità operative di smontaggio della torre faro. In data 21.10.2023 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori individuando il nuovo termine per la fine lavori nella data del 28.10.2023;

**Atteso** che il Q.E. di progetto risulta aggiornato come segue:



## COMUNE DI AREZZO

A	LAVORI	
A1	Totale lavori al netto del ribasso praticato del 18,21%	331.292,85
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.652,71
TOT. A	Totale lavori	352.945,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00
B2	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	7.355,10
B4	Acquisizioni aree	61.000,00
B5	Spese tecniche (tot. € 17.993,14)	
B5.1	Monitoraggio e rendicontazione	0,00
B5.2	Relazione geologica e geotecnica	1.200,00
B5.3	Progettazione impianti e strutturale	2.526,72
B5.4	Incarico di DL e CSE	14.011,41
B5.5	Residuo spese tecniche	255,01
B6	Fondo per la progettazione e l'innovazione	0
B6.1	Fondo programmazione, verifica ed affidamento	734,93
B6.2	Fondo esecuzione	3.675,19
B6.3	Fondo innovazione	94,24
B6.4	Economia su quota a) e c)	1.620,95
B7	Spese pubblicazione gara e contributo ANAC	0,00
B8	Spese per prove di laboratorio	5.000,00
B9	Opere di completamento - Barriere antirumore bretella C	85.500,00
B10	Opere provvisoriale - Adeg. intersezione gemella (€ 5.500,00)	
B10.1	Modifiche impianto semaforico	4.148,00
B10.2	Residuo opere provvisoriale – adeg. Intersezione gemella	1.352,00
B11	Oneri conferimento a imp. Recupero/discarica	20.615,65
B12	IVA 10%	35.294,56
B13	Servizio verifica rischio bellico	2.440,00
B14	Economie d'asta	0,00
TOT. B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	256.823,76
TOT. A+B	TOTALE	609.769,32
C	REVISIONE PREZZI	
C1	Revisione prezzi su SAL 1	54.945,00
TOT. C	Totale revisione prezzi	54.945,00
TOT.A+B +C	TOTALE GENERALE	664.714,32

Finanziato come segue:

per € 1.337,04 imp. 2018/1386 cap. 60590 bil 2018 (progetto impianti e strutture);

per € 1.200,00 imp. 2018/2852 cap. 64322 bil 2018 (redazione geologica);

per € 1.189,68 imp. 2018/2853 cap. 64322 bil 2018 (progetto impianti e strutture);

per € 678,40 imp. 2021/2976 cap. 64347 bil 2021 (fondo quota a);

per € 56,53 imp. 2021/2977 cap. 64351/2 bil 2021 (fondo quota a);

per € 94,24 imp. 2021/2978 cap. 64351/2 bil 2021 (fondo quota c);

per € 4.067,08 imp. 2021/3389 cap. 64347 bil 2021 (Agenzia Entrate);

per € 338,92 imp. 2021/3390 cap. 64351/2 bil 2021 (Agenzia Entrate);

per € 43.137,69 imp. 2021/3777 cap. 64347 bil 2021 (indennità di esproprio);

per € 3.594,81 imp. 2021/3778 cap. 64351/2 bil 2021 (indennità di esproprio);

per € 2.252,31 imp. 2022/1182 cap. 64347/2 bil 2022 (per verifica bellica);



## COMUNE DI AREZZO

per € 187,69 imp. 2022/1388 cap. 64351/2 bil 2022 (per verifica bellica);  
per € 80.484,87 imp. 2023/1075 cap. 64347 bil. 2023 (per appaltatore);  
per € 3.233,40 imp. 2023/1077 cap. 64347 bil. 2023 (per DL/CSE);  
per € 6.707,07 imp. 2023/1227 cap. 64351/2 bil. 2023 (per appaltatore);  
per € 269,45 imp. 2023/1230 cap. 64351/2 bil. 2023 (per DL/CSE);  
per € 241.454,62 imp. 2023/1126 cap. 64347 bil. 2023 (per appaltatore);  
per € 9.700,21 imp. 2023/1129 cap. 64347 bil. 2023 (per DL/CSE);  
per € 36.436,02 imp. 2023/1144 cap. 64347 bil. 2023 (per l'appaltatore);  
per € 20.121,22 imp. 2023/1349 cap. 64351/2 bil. 2023 (per l'appaltatore);  
per € 808,35 imp. 2023/1355 cap. 64351/2 bil. 2023 (per DL/CSE);  
per € 3.036,33 imp. 2023/1410 cap. 64351/2 bil. 2023(per l'appaltatore);  
per € 3.828,92 imp. 2023/3137 cap. 64347 bil. 2023 (per impianto semaforico);  
per € 319,08 imp. 2023/3138 cap. 64351/2 bil. 2023 (per impianto semaforico);  
per € 37.136,01 imp. 2023/3713 cap. 64347 bil. 2023 (per l'appaltatore);  
per € 3.094,67 imp. 2023/3714 cap. 64351/2 bil. 2023 (per l'appaltatore);  
per € 14.714,32 imp. 2023/3715 cap. 62303/10 bil 2023 (per l'appaltatore);  
per € 3.392,48 imp. 2024/406 cap. 64347 bil. 2024 (per la quota b) incentivi)  
per € 282,71 imp. 2024/419 cap. 64351/2 bil. 2024 (per la quota b) incentivi)  
per € 5.060,33 PR 2023/1072 cap. 64347 bil. 2023;  
per € 85.324,80 PR 2023/1083 cap. 64347 bil. 2023;  
per € 11.931,20 PR 2023/1120 cap. 64347 bil. 2023;  
per € 740,77 PR 2023/1224 cap. 64351/2 bil. 2023;  
per € 9.067,23 PR 2023/1246 cap. 64351/2 bil. 2023;  
per € 994,27 PR 2023/1250 cap. 64351/2 bil. 2023;  
per € 28.441,60 PR 2024/407 cap. 64347 bil. 2024;

**Considerato** che in fase di realizzazione delle opere si sono verificate condizioni non previste e non prevedibili in fase progettuale quali:

- modifiche all'impianto di Pubblica Illuminazione, connesse, in particolare alla necessità legata alla successiva gestione che prevede di predisporre nelle armature stradali apposita apparecchiatura per consentire la gestione da remoto; modifica della distribuzione della linea connessa alla impossibilità sopravvenuta di fruizione di corrugati per passaggio nuovi cavi;

- adeguamento sottoservizi non segnalati: realizzazione nuova canalizzazione per spostamento linea fibre ottiche a servizio della centrale operativa della Provincia di Arezzo non preventivamente segnalate; adeguamento rete captazione e smaltimento acque meteoriche legate al ritrovamento di linee in esercizio non rispondenti a quanto censito ed acquisito in fase di progettazione dagli archivi storici del Comune; adeguamento linea di alimentazione torre faro lato Orciolaia; verifiche e adeguamenti progettuali della bretella esterna alla rotatoria per



## COMUNE DI AREZZO

presenza di tubazione in acciaio non conosciuta e non preventivamente segnalata dagli enti competenti;

- presenza di falda superficiale con presenza di strati di terreno argilloso che ha comportato la realizzazione di sistema di drenaggio sotto la fondazione della bretella esterna alla rotatoria;
- trattasi di maggiori lavori non previsti e non prevedibili in fase progettuali, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 106 c.1 lett. c D.Lgs 50/2016, che comportano un aumento netto pari ad € 33.462,52;

**Atteso**, inoltre, che sono stati altresì individuati maggiori lavori che comportano un aumento netto pari ad € 35.442,18, non previsti in fase progettuali, ma necessari ad una miglior funzionalità dell'opera e rientranti nel 15,00% di discrezionalità del DL, ai sensi dell'art.106 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016, quali:

- pulizia della vegetazione presente nell'area oggetto di verifica del rischio bellico residuo per consentire tale intervento alla ditta specializzata cui è stato affidato l'incarico; necessità di utilizzare personale specializzato e movieri, oltre che apparecchiature e attrezzature per lo smontaggio della torre faro; adeguamento dimensionale di curve e raccordi di tratti stradali per migliorarne le fruibilità e la sicurezza stradale; utilizzo di piattaforma per posa in opera piastre di base ai pali dei punti luce sopra il cavalcavia per migliorare la sicurezza dei lavori e ridurre le tempistiche di posa; adeguamento pendenze trasversali dell'attuale viabilità per collocazione *new jersey* spartitraffico, senza ridurre la funzionalità della rete di captazione delle acque meteoriche attualmente in esercizio; realizzazione opere per la predisposizione (fondazione) di un camminamento pedonale a lato bretella rotatoria in luogo del completo allargamento della stessa, prevista tra gli oneri della sicurezza per garantire il doppio senso di marcia nelle prossime fasi realizzative; oneri di conferimento a discarica, previsti progettualmente tra le somme a disposizione, che è opportuno inserire tra i lavori trovando continuità procedurale nell'affidamento all'appaltatore, esentando così l'Amministrazione da eventuali responsabilità procedurali derivanti da tale attività;

In tutto come meglio dettagliato nella relazione della perizia n. 2 redatta nel mese di ottobre dalla D.L., acquisita al protocollo dell'Ente n. 148849 il 27.10.2023;

**Verificato** che, in definitiva, con la variazione di cui sopra, si determina una modifica dell'importo di progetto così come seguono:

€ 74.529,05 di incremento dei lavori (rideterminati in € 496.175,45 lordi e, quindi, in netti € 405.821,90);

€ 5.624,35 di riduzione degli oneri per la sicurezza (rideterminati in € 16.028,36);

**Atteso** che all'appaltatore sono, pertanto da riconoscere € 68.904,70 che, comprensivi di IVA al 10%, risultano pari ad € 75.795,17 che si finanziano previa variata distribuzione delle somme a disposizione del Q.E. di progetto, attingendo dalle voci "oneri di conferimento a discarica" (azzerati e inseriti tra i lavori per € 20.615,65), "opere di completamento – barriere antirumore" (ridotti per € 55.000,00 in quanto si intende realizzarlo con un sistema integrato barriere/verde) e "imprevisti" (ridotti per € 179,52);

**Considerato**, inoltre, che:

- per la redazione della presente perizia occorre riconoscere compensi aggiuntivi al professionista incaricato della D.L. e del C.S.E.;



## COMUNE DI AREZZO

- dal conteggio effettuato dall'Ufficio, in base al D.M. 17.06.2016, l'importo aggiornato del compenso spettante al professionista risulterebbe pari ad € 29.581,31, da assoggettare al ribasso proposto del 30,699945% e, quindi, dell'importo di € 20.499,86, che, comprensivo di cassa previdenziale ed IVA, risulta pari ad € 26.010,22; pertanto, l'incremento effettivo di tale compenso (da finanziare con il presente atto), risulta pari ad € 11.998,81 (€ 26.010,22-14.011,41);

- per il finanziamento di tale ultima spesa (€ 11.998,81) si può attingere dalle seguenti voci del Q.E.: "rilievi, accertamenti indagini" per € 5.000,00 (in quanto le varie indagini necessarie sono state eseguite, parte dall'impresa e parte degli enti gestori dei sottoservizi a proprie spese), "allacciamenti a pubblici servizi" per € 5.000,00 (in quanto la rete di Pubblica Illuminazione è stata allacciata in coda alle linee esistenti senza necessità di effettuare nuovi allacciamenti), "residuo spese tecniche" per € 255,01, "incentivi progettazione e innovazione" per € 1.620,95 (trattandosi di economie) ed da "imprevisti" per la quota di € 122,85;

**Richiamato** l'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n. 49/2021.

### DETERMINA

per le motivazioni sopra riferite con riguardo ai lavori di *realizzazione di una rotatoria urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, il raccordo urbano e il raccordo autostradale*:

- di approvare le modifiche contrattuali, ex art. 106, c. 1 lett. c) e c. 2 D.Lgs. 50/2016, disposte dalla direzione dei lavori come da perizia redatta nel mese di ottobre 2023 (ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 148849 il 27.10.2023), che comporteranno una variazione dell'importo di progetto per gli importi che seguono:

- € 74.529,05 di incremento dei lavori (rideterminati in € 496.175,45 lordi e, quindi, in netti € 405.821,90);

- € 5.624,35 di riduzione degli oneri per la sicurezza (rideterminati in € 16.028,36);

- di riconoscere all'appaltatore, impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c., l'importo aggiuntivo di € 68.904,70 che, comprensivi di IVA al 10%, risultano pari ad € 75.795,17;

- di concedere la proroga contrattuale di 75 gg. naturali e consecutivi al termine di conclusione dei lavori;

- di approvare la seguente variata distribuzione delle somme a disposizione del quadro economico, riassunta nello schema sottostante, funzionale al finanziamento delle modifiche contrattuali sopra indicate e all'adeguamento del compenso in favore del D.L./C.S.E.:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Totale lavori al netto del ribasso praticato del 18,21%	405.821,90
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16.028,36
<b>TOT. A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>421.850,26</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
B2	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B3	Imprevisti ed arrotondamenti	7.052,73
B4	Acquisizioni aree	61.000,00
B5	Spese tecniche (tot. € 29.736,94)	
B5.1	Monitoraggio e rendicontazione	0,00



## COMUNE DI AREZZO

B5.2	Relazione geologica e geotecnica	1.200,00
B5.3	Progettazione impianti e strutturale	2.526,72
B5.4	Incarico di DL e CSE	14.011,41
B5.5	Incarico di DL e CSE – aggiornamento compenso	11.998,81
B6	Fondo per la progettazione e l'innovazione	
B6.1	Fondo programmazione, verifica ed affidamento	734,93
B6.2	Fondo esecuzione	3.675,19
B6.3	Fondo innovazione	94,24
B6.4	Economia su quota a) e c)	0,00
B7	Spese pubblicazione gara e contributo ANAC	0,00
B8	Spese per prove di laboratorio	5.000,00
B9	Opere di completamento - Barriere antirumore bretella C	30.500,00
B10	Opere provvisionali - Adeg. intersezione gemella (€ 5.500;00)	
B10.1	Modifiche impianto semaforico	4.148,00
B10.2	Residuo opere provvisionali – adeg. Intersezione gemella	1.352,00
B11	Oneri conferimento a imp. Recupero/discarica	0,00
B12	IVA 10%	42185,03
B13	Servizio verifica rischio bellico	2.440,00
B14	Economie d'asta	0,00
<b>TOT. B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>187.919,06</b>
<b>TOT. A+B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>609.769,32</b>
C	REVISIONE PREZZI	
C1	Revisione prezzi su SAL 1	54.945,00
TOT. C	Totale revisione prezzi	54.945,00
<b>TOT.A+B+C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>664.714,32</b>

Finanziato come detto in premessa;

DANDO ATTO CHE:

- la presente perizia di variante non è connessa ad errori od omissioni progettuali;
- l'appaltatore principale, impresa Autotrasporti Lavori Edili e Stradali Galli Francesco e C. s.n.c., C.F. e P.I. 00178280517, si è reso disponibile ad eseguire le maggiori opere in variante sopra descritte, per l'importo pari a € 75.795,17 (IVA inclusa); a tal fine si attinge dalla PR n. 2023/1083 per € 46.073,17, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64347 bil. 2023, dalla PR 2023/1246 per € 5.830,40, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64351/2 bil. 2023 e dalla PR 2024/407 per € 23.891,60, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64347 bil. 2024, come da movimenti contabili allegati (CIG 85725915E2), trattandosi di spesa esigibile in parte nell'esercizio finanziario 2023 e in parte nel 2024;
- con l'appaltatore sarà sottoscritto atto di sottomissione;
- in relazione all'adeguamento del compenso per il Direttore dei Lavori e C.S.E., come detto in premessa, occorre assumere impegno di spesa per complessivi € 11.998,80 attinge dalla PR n. 2023/1083 per € 6.525,82, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64347 bil. 2023, dalla PR 2023/1246 per € 922,98, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64351/2 bil. 2023 e dalla PR 2024/407 per € 4.550,00, che si riduce con contestuale assunzione di impegno giuridico vincolante sul cap. 64347 bil. 2024, in favore dell'ing. ing. Luca Stocchi (P.IVA: 01490820519) – CIG ZC0329CA2D, come da movimenti contabili allegati, trattandosi di spesa esigibile in parte nell'esercizio finanziario 2023 e in parte nel 2024;
- che, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di affidare l'incarico professionale in oggetto, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e che lo stesso è



## COMUNE DI AREZZO

stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 - annualità 2020, nonché nel Piano degli Investimenti 2020/2022 e nel bilancio di previsione 2020/2022;

- l'incarico rientra nella programmazione della corrente annualità;
- ai sensi dell'art. 2 c. 4 lett. a del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. del 17.10.2022 n. 449/2022), le previsioni dello stesso regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 s.m. e i.;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Antonella Fabbianelli, Direttore del Servizio Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Arezzo;
- che un esemplare del presente provvedimento, munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore

Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

Segreteria Generale;

Servizio finanziario;

Imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del D.Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2023	64347	46.073,17	2023/1083
Impegno	2023	64347	46.073,17	
Diminuzione	2023	64351/2	5.830,40	2023/1246
Impegno	2023	64351/2	5.830,40	
Diminuzione	2023	64347	23.891,60	2024/407
Diminuzione	2023	64347	6.525,82	2023/1083
Impegno	2023	64347	6.525,82	
Diminuzione	2023	64351/2	922,98	2023/1246
Impegno	2023	64351/2	922,98	
Diminuzione	2023	64347	4.550,00	2024/407
Impegno	2024	64347	23.891,60	
Impegno	2024	64347	4.550,00	



# COMUNE DI AREZZO