



Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 01 - 20180000009

Arezzo, il 23/02/2021

Provvedimento n. 475

OGGETTO: REALIZZAZIONE EDIFICI POLIFUNZIONALI A SERVIZIO DEI CAS DI PRATANTICO E SANTA FIRMINA. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 106 C. 1 LETT. C) DLGS 50/2016, CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA E ADEGUAMENTO COMPENSI A CSPE.

Il Direttore

Premesso che:

- con P.D. n. 3865 del 28.12.2018 sono stati approvati i seguenti progetti definitivi aggiornati, redatti dai tecnici comunali:

1) progetto relativo all'intervento sul C.A.S. Pratantico (prot. 174526/2018 - CUP B18C1800090004), dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 207.965,99 per lavori, € 4.876,60 per oneri della sicurezza ed € 37.157,41 per somme a disposizione;

2) progetto relativo all'intervento sul C.A.S. S. Firmina (prot. 174533/2018 - CUP B18C18000100004), dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 187.751,33 per lavori, € 4.799,59 per oneri della sicurezza ed € 57.449,08 per somme a disposizione;

- con tale P.D. è stato determinato, ai sensi dell'art. 59 c. 1 bis del DLgs 50/2016, di procedere all'appalto sia della progettazione esecutiva che dei lavori dei suddetti interventi – c.d. “*appalto integrato*” - (CIG 71770121AA), mediante procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del DLgs 50/2016, da effettuare in modalità telematica (tramite piattaforma START);

- a seguito della procedura di gara, con P.D. n. 1755 del 3.7.2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa Travex Srl (P.I. 02305310548), per i seguenti importi:

- C.A.S. Pratantico per € 199.376,79 per i lavori (che, comprensivi di IVA al 10%, risulta di € 219.314,47) e per € 4.828,18 per progettazione esecutiva (che, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, ammonta ad € 6.126,00);

- C.A.S. S. Firmina per € 180.394,02 per i lavori (che, comprensivi di IVA al 10%, risulta di € 198.433,42) e per € 4.368,35 per progettazione esecutiva (che, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, ammonta ad € 5.542,56);

- con l'impresa è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n. A/18494 in data 15.11.2019 inerente entrambi gli interventi;

- con P.D. n. 3091 del 18.11.2019 è stato disposto di affidare all'ing. Claudia Gabbrielli l'incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione e direttore operativo delle strutture (CIG Z2E260594F), per l'importo di € 6.462,43 (che, comprensivo di Cassa Previdenza al 4% ed IVA al 22%, ammonta a € 8.199,53), ripartito tra le due strutture come segue: € 4.103,26 per CAS



Pratantico; € 4.096,27 per CAS S. Firmina; con la professionista è stata sottoscritta la convenzione rep. n. A/18502 del 3.12.2019;

- con il citato P.D. è stato provveduto, inoltre, alla nomina dell'Ufficio di direzione lavori, con la seguente composizione: Arch. Stefania Romano (funzionario Ufficio Opere Pubbliche) in qualità di D.L.; Ing. Alfonso Serio (funzionario Servizio Progettazione OO.PP.) in qualità di D.O. impianti; Arch. Elisa Di Trapani (funzionario Servizio Progettazione OO.PP.) in qualità di D.O. edili ed, eventualmente, di predisposizione atti contabili e misurazioni; Geom. Luca Marcantoni (tecnico Ufficio Opere Pubbliche) in qualità di D.O. edili ed, eventualmente, di predisposizione atti contabili e misurazioni; Ing. Claudia Gabbrielli (libera professionista) in qualità di C.S.E. e D.O. strutture;

- con P.D. n. 1443 e 1444 del 7.7.2020, a seguito delle richieste di questa Amministrazione circa l'introduzione di piccole modifiche nella distribuzione degli spazi dei due edifici - art. 106 c. 2 lett a) e b) del DLgs 50/2016 – con conseguente aumento dell'importo contrattuale dei lavori e degli oneri di sicurezza, nonché con la concessione di una proroga di giorni 30 sul termine contrattuale previsto, sono stati approvati i progetti esecutivi dei due interventi, redatti dai tecnici dell'impresa appaltatrice Travex Srl ed in particolare:

* CAS Pratantico - progetto trasmesso con pec prot. n. 55103 del 1.5.2020, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 205.691,15 per lavori, € 4.876,60 per oneri della sicurezza e € 39.432,25 per somme a disposizione;

* CAS Santa Firmina - progetto trasmesso con pec prot. n. 55103 del 1.5.2020, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 186.450,06 per lavori, € 4.799,59 per oneri della sicurezza e € 58.750,35 per somme a disposizione;

- nei citati P.D. veniva dato atto che, in ragione della proroga di gg. 30 concessa per la redazione del progetto esecutivo nonché dei tempi necessari per la validazione dello stesso (anche alla luce della problematica inerente i riflessi sul PSC delle disposizioni normative anti-Covid), l'Ufficio avrebbe provveduto, ad opera ultimata, alla verifica del rispetto delle tempistiche previste e all'eventuale applicazioni delle penali per ritardo previste in contratto;

- in relazione alle variazioni intercorse per entrambi gli interventi, con l'appaltatore è stato stipulato apposito atto aggiuntivo al contratto principale, rep. n. A/18695 del 24.9.2020;

- con P.D. n. 2073 del 16.9.2020 è stato disposto di affidare all'ing. Stefano Ceccatelli l'incarico di collaudatore statico delle strutture (CIG Z042E3BFAD), per l'importo di € 1.199,00 (che, comprensivo di Cassa Previdenza al 4% ed IVA al 22%, ammonta a € 1.521,29), ripartito tra le due strutture come segue: € 760,65 per CAS Pratantico; € 760,64 per CAS S. Firmina; con il professionista è stata sottoscritta la convenzione rep. n. A/18699 del 30.9.2020;

- attualmente il Q.E. degli interventi risultano essere:

C.A.S. PRATANTICO		
A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso	205.691,15
A2	Oneri per la sicurezza	4.876,60
Tot. A	Totale lavori	210.567,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE	



B1	IVA al 10%	21.056,78
B2	Contributo Anac	225,00
B3	Spese parere USL con IVA al 22%	309,16
B4	Fondo per la progettazione e l'innovazione:	
B4.1	Fondo programmazione verifica e affidamento	681,10
B4.2	Fondo esecuzione	2.043,28
B4.3	Fondo innovazione	681,10
B5	Spese tecniche per CSE, D.O. Strutture etc	4.103,26
B6	Spese per allacciamenti	1.500,00
B7	Collaudo statico (oneri e Iva inclusi)	760,65
B8	Imprevisti ed arrotondamenti	8.071,92
TOT. B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.432,25
A+B	TOTALE GENERALE	250.000,00

in ultimo così finanziato:

- € 225,00 (contributo Anac) con Imp. n. 4701 al Cap. 69960 bil 2018,
- € 309,16 (parere ASL) con Imp. n. 1026 al Cap. 66960/2 bil. 2019,
- € 231.624,53 (lavori + Iva) con Imp. n. 1417 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 4.103,26 (CSE + oneri e Iva) con Imp. n. 1415 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 760,65 (collaudo statico + oneri e Iva) con Imp. n. 3615 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 681,10 (fondo incentivante quota a) con Imp. n. 2814 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 681,10 (fondo innovazione) con prenotazione d'Imp. n. 2816 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 2.043,28 (fondo incentivante quota b) con Imp. n. 2815 al Cap 66960/2 bil. 2020,
- € 3.298,81 con prenotazione d'Imp. n. 1385 al Cap. 66960/2 bil. 2020,
- € 6.273,11 con prenotazione d'Imp. n. 1275 al Cap. 66960/2 bil. 2020;

C.A.S. SANTA FIRMINA		
A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso	186.450,06
A2	Oneri per la sicurezza	4.799,59
Tot. A	Totale lavori	191.249,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	



B1	IVA al 10%	19.124,97
B2	Fondo per la progettazione e l'innovazione:	
B2.1	Fondo programmazione verifica e affidamento	770,20
B2.2	Fondo esecuzione	2.310,61
B2.3	Fondo innovazione	770,20
B3	Spese tecniche CSP e calcoli strutturali	2.536,21
B4	Relaz. geologica/geotecnica + prove e indagini	1.903,20
B5	CSE, D.O. strutture, altre spese tecniche	4.096,71
B6	Spese tecniche per redazione progetto esecutivo	5.542,56
B7	Spese per allacciamenti	1.500,00
B8	Collaudo statico (oneri e Iva inclusi)	760,64
B9	Imprevisti ed arrotondamenti	10.713,51
B10	Economie d'asta	8.721,54
TOT. B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	58.750,35
A+B	TOTALE GENERALE	250.000,00

in ultimo così finanziato:

- € 2.536,21 (CSP affidato con P.D. n. 3384/2018) Imp. n. 4118 al Cap. 66990 bil 2018,
- € 1.903,20 (relaz. geologica affidata con P.D. n. 3400/2018) Imp. n. 4129 al Cap. 66990 bil. 2018,
- € 210.374,61 (lavori + Iva) con Imp. n. 1418 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 5.542,56 (progettazione + oneri e Iva) con Imp. n. 1419 al Cap. 66990/2 bil. 2020,
- € 4.096,27 (CSE + oneri e Iva) con Imp. n. 1416 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 760,64 (collaudo statico + oneri e Iva) con Imp. n. 3616 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 770,20 (fondo incentivante quota a) con Imp. n. 2817 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 2.310,61 (fondo incentivante quota b) con Imp. n. 2818 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 770,20 (fondo innovazione) con prenotazione d'Imp. n. 2819 al Cap 66990/2 bil. 2020,
- € 5.374,91 con prenotazione d'Imp. n. 1277 al Cap. 66990/2 bil. 2020,
- € 15.560,59 con prenotazione d'Imp. n. 1387 al Cap. 66990/2 bil. 2020;

Ricordato inoltre che per entrambi gli interventi in discorso:

- i lavori, della durata contrattuale di 180 gg., sono iniziati in data 14.07.2020 e dovevano essere ultimati entro il 09.01.2021;
- a seguito di richiesta dell'appaltatore, con P.D. n. 3094 del 17.12.2020 è stata concessa un proroga di giorni 45 sul termine di ultimazione, traslando la conclusione dei lavori a tutto il



22.2.2021;

Preso atto che nel P.D. n. 3094 del 17.12.2020 è stata indicata una data di ultimazione errata e che quella effettiva risulta a tutto il 23.2.2021;

Considerato che, in riferimento al CAS Pratantico:

- è stata assunta la prenotazione n. 2020/2816 di € 681,10 per finanziare la quota del fondo incentivante relativa all'innovazione, ma che la stessa non risulta accantonabile in quanto l'intervento è finanziato mediante contrazione di mutuo e pertanto con contributi a destinazione vincolata;
- pertanto il Q.E. del suddetto progetto risulta rimodulato in complessivi € 249.318,90;

Atteso che:

- a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi e ad integrazione di quanto disposto con i P.D. n. 1443/2020 e n. 1444/2020, occorre aggiornare gli oneri della sicurezza dei P.S.C. di € 95,43 per Pratantico e € 363,46 per Santa Firmina, tutti oltre Iva;
- in osservanza alla Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana (che prescrive l'elenco delle misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici), il CSE ha predisposto i nuovi computi riguardanti le nuove modalità operative, gli apprestamenti nuovi e/o aggiuntivi, nonché i dispositivi di protezione individuale o collettiva per far fronte alla pandemia in atto, aggiornando i P.S.C. dei due interventi per i seguenti importi aggiuntivi: di € 3.117,83 per Pratantico e € 3.117,83 per Santa Firmina. Inoltre, come prescritto dalla delibera citata, sono stati incrementati gli oneri aziendali per la sicurezza, connessi all'emergenza da Covid-19 e pari ad € 2.885,59 per Pratantico e ad € 2.615,66 per Santa Firmina (corrispondenti al coefficiente dello 0,015 sull'importo dei lavori di ciascun intervento, al netto del ribasso d'asta);
- tali maggiori oneri e costi per la sicurezza sono riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili e quindi ascrivibili alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del DLgs 50/2016;

Veduta la relativa perizia, redatta dal Direttore dei lavori in data 08/01/2021 (prot. n. 2948/L.01.09/2018) e accettata senza riserve dall'appaltatore, nella quale, per effetto delle modifiche contrattuali sopra richiamate (ex art. 106, c. 1 lett. c DLgs 50/2016), il valore in aumento del contratto è pari a:

- * per CAS Pratantico, € 6.098,85 che, comprensivi di Iva al 10%, risulta di € 6.708,74,
- * per CAS Santa Firmina, € 6.096,95 che, comprensivi di Iva al 10%, risulta di € 6.706,65;

Atteso che:

- per effetto delle modifiche da introdurre nei due progetti, l'appaltatore (con nota assunta al prot. Comunale al. n. 10760 del 25.1.2021) ha richiesto una nuova proroga di giorni 45 sul termine di ultimazione, come in ultimo definito a tutto il 23.2.2021;
- sulla suddetta richiesta, il D.L., con nota trasmessa per e-mail il 3.2.2021, ha espresso il proprio parere favorevole, ritenendo congruo il tempo di proroga richiesto;
- pertanto si ritiene opportuno concedere detta proroga e fissare il termine di ultimazione al giorno 9.4.2021;

Considerato, altresì, che:

- in relazione alla predisposizione della presente perizia, occorre aggiornare il compenso spettante al CSE (oneri e Iva inclusa), rispettivamente, di € 849,54 per CAS Pratantico e di € 847,93 per CAS Santa Firmina;
- in relazione al compenso aggiuntivo riconosciuto al professionista esterno per l'incarico di CSE,



il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del Segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dalla Delibera di C.C. n. 9 del 25.1.2018), in quanto non attiene al conferimento di nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di variante e che comunque lo stesso non eccede la soglia dei 40.000,00 euro prevista all'atto dell'affidamento iniziale dell'incarico ed in ragione della procedura adottata;

Considerato infine che:

- la somma complessiva in aumento, derivate dalle varianti in discorso, ammonta per ciascun intervento a:
- per CAS Pratantico, € 7.558,28, comprendente maggiori oneri PSC, maggiori oneri aziendali per la sicurezza, maggiore Iva, maggiore compenso per CSE con oneri e Iva;
- per CAS Santa Firmina, € 7.554,48, comprendente maggiori oneri PSC, maggiori oneri aziendali per la sicurezza, maggiore Iva, maggiore compenso per CSE con oneri e Iva;
- i suddetti importi trovano copertura finanziaria negli stanziamenti originari dei progetti in discorso, attingendo rispettivamente dalle voci “*Imprevisti e arrotondamenti*” e “*economie d'asta*” dei Q.E., senza assumere ulteriori impegni finanziari;

Richiamato l'art. 106 DLgs 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000, nonché ai sensi del Decreto sindacale n. 13 del 22.1.2019, n. 97 del 7.10.2020 e n. 98 del 12.10.2020;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate ed in relazione all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 59 c. 1 bis del DLgs 50/2016) per la realizzazione di edifici polifunzionali al servizio dei CAS Pratantico e Santa Firmina (CUP B18C18000010004 - CIG 71770121AA) affidati giusto contratto rep. n. A/18494 del 15.11.2019 e atto aggiuntivo rep. n. A/18695 del 24.9.2020,

- di approvare le modifiche contrattuali disposte dalla direzione lavori, come da perizia prot. n. 2948/L.01.09/2018 redatta nel mese di gennaio 2021, connesse all'emergenza per Covid-19 e concernenti:

- per il CAS Pratantico, incremento degli oneri della sicurezza da aggiornamento P.S.C. di € 95,43 e € 3.117,83 oltre Iva al 10% e incremento degli oneri aziendali per la sicurezza di € 2.885,59 a netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'Iva al 10%;
- per il CAS Santa Firmina, incremento degli oneri della sicurezza da aggiornamento P.S.C. di € 363,46 e € 3.117,83 oltre Iva al 10% e incremento degli oneri aziendali per la sicurezza di € 2.615,66 a netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'Iva al 10%;

in applicazione delle disposizioni della Delibera n. 645 del 25.05.2019 della Giunta Regionale Toscana, comportanti modifiche contrattuali ex art. 106, c. 1 lett. c) DLgs 50/2016;

- provvedere all'adeguamento del compenso professionale in favore dell'Ing. Claudia Gabbrielli (P.I.02336060518), per l'incarico di CSPE (affidato giusto P.D. n. 3091/2019) esteso alle opere di cui trattasi (CIG Z2E260594F), riconoscendo gli importi aggiuntivi di € 849,54 per CAS Pratantico e di € 847,93 per CAS Santa Firmina;



- in riferimento al CAS Pratantico, finanziato con mutuo e pertanto non soggetto alla costituzione della quota di fondo incentivante per l'innovazione, annullare la prenotazione n. 2020/2816 (erroneamente assunta per € 681,10), con contestuale rimodulazione del Q.E. che risulta pertanto pari a complessivi € 249.318,90;

- di approvare, pertanto, i seguenti quadri economici dei progetti in discorso:

C.A.S. PRATANTICO		
A	LAVORI	
A1	Lavori al netto del ribasso (€ 205.691,15 + € 2.885,59)	208.576,74
A2	Oneri sicurezza (€ 4.876,60 + € 3.117,83 + 95,43)	8.089,86
Tot. A	Totale lavori	216.666,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA al 10%	21.666,66
B2	Contributo Anac	225,00
B3	Spese parere USL con IVA al 22%	309,16
B4	Fondo per la progettazione e l'innovazione:	
B4.1	Fondo programmazione verifica e affidamento	681,10
B4.2	Fondo esecuzione	2.043,28
B5	Spese tecniche per CSE, D.O. Strutture etc	4.103,26
B6	Spese tecniche CSE aggiornamento Covid-19	849,54
B7	Spese per allacciamenti	1.500,00
B8	Collaudo statico (oneri e Iva inclusi)	760,65
B9	Economie d'asta + imprevisti ed arrotondamenti	513,65
TOT. B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.652,30
A+B	TOTALE GENERALE	249.318,90

C.A.S. SANTA FIRMINA		
A	LAVORI	



A1	Lavori al netto del ribasso (€ 186.450,06 + € 2.615,66)	189.065,72
A2	Oneri per la sicurezza (€ 4.799,59 + € 3.117,83 + 363,46)	8.280,88
Tot. A	Totale lavori	197.346,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA al 10%	19.734,66
B2	Fondo per la progettazione e l'innovazione:	
B2.1	Fondo programmazione verifica e affidamento	770,20
B2.2	Fondo esecuzione	2.310,61
B2.3	Fondo innovazione	770,20
B3	Spese tecniche CSP e calcoli strutturali	2.536,21
B4	Relazione geologica/geotecnica con prove ed indagini	1.903,20
B5	CSE, D.O. strutture, altre spese tecniche	4.096,71
B6	Spese tecniche CSE aggiornamento Covid-19	847,93
B6	Spese tecniche per redazione progetto esecutivo	5.542,56
B7	Spese per allacciamenti	1.500,00
B8	Collaudo statico (oneri e Iva inclusi)	760,64
B9	Imprevisti ed arrotondamenti	10.713,51
B10	Economie d'asta	1.166,97
TOT. B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	52.653,40
A+B	TOTALE GENERALE	250.000,00

tutti e due finanziati fin dall'origine come sopra richiamato;

- in merito alla copertura finanziaria delle somme per maggiori oneri della sicurezza da P.S.C. e per maggiori oneri aziendali di sicurezza (tutti Iva inclusa) da riconoscere all'appaltatore Travex Srl, di fronteggiare i relativi importi attingendo dalle prenotazioni di seguito elencate, dando atto che le movimentazioni contabili per il perfezionamento in impegni giuridicamente vincolanti da imputare nell'esercizio 2021, saranno effettuate, a seguito della chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario, con successivo atto a cura del dirigente del Servizio:



* CAS Pratantico, importo di € 6.708,74 ad integrazione dell'Imp. n. 1417 assunto al Cap. 66960/2 bil. 2020 = per € 6.273.11 dalla PR n. 2020/1275 e per € 435,63 dalla PR n. 1385, entrambe assunte al suddetto Cap.;

* CAS Santa Firmina, importo di € 6.706,65 ad integrazione dell'Imp. n. 1418 assunto al Cap. 66990/2 bil. 2020 = dalla PR n. 2020/1387 al medesimo Cap.;

- in merito alla copertura finanziaria delle somme per il maggiore compenso spettante all'Ing. Claudia Gabbrielli (P.I. 02336060518) titolare dell'incarico di CSE dei due interventi (CIG Z2E260594F), di fronteggiare i relativi importi attingendo dalle prenotazioni di seguito elencate, dando atto che le movimentazioni contabili per il perfezionamento in impegni giuridicamente vincolanti da imputare nell'esercizio 2021, saranno effettuate, a seguito della chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario, con successivo atto a cura del dirigente del Servizio:

* CAS Pratantico, importo di € 849,54 ad integrazione dell'Imp. n. 1415 assunto al Cap 66960/2 bil. 2020 = dalla PR n. 2020/1385 al medesimo Cap.;

* CAS Santa Firmina, di € 847,93 ad integrazione dell'Imp. n. 1416 assunto al Cap 66990/2 bil. 2020 = dalla PR n. 2020/1387 al medesimo Cap.;

- di affidare all'impresa Travex Srl (P.I. 02305310548), appaltatrice delle opere principali riferite ad entrambi gli interventi e che ha accettato senza riserve, le prestazioni in variante sopra descritte per gli importi relativi, incluso Iva (€ 6.708,74 per CAS Pratantico e € 6.706,65 per CAS Santa Firmina), mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

- di concedere alla suddetta impresa la proroga di giorni 45 sul termine di ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine a tutto il 9.4.2021;

DA ATTO che:

- le obbligazioni giuridiche derivante dal presente atto diverrà esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario;

- in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha reso necessario l'incarico professionale di C.S.P.E. e D.O. Strutture (di cui sopra), rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Bilancio 2018/2020 e nel Piano triennale degli Investimenti 2018/2020; l'intervento è stato finanziato nel 2018;

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs 33/2013;

- ai sensi dell'art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e per analogia con il DLgs 50/2016;

- i lavori di cui trattasi sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03;

- ai sensi del n. 127-quinquies) e del n. 127-septies) della Tabella A - Parte III, allegata al DPR 633/1972, l'Iva è da imputarsi nella misura del 10%, in quanto l'intervento in argomento costituisce opera di urbanizzazione secondaria;

- il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Geom. Luca Marchi, Direttore del Ufficio Opere Pubbliche;



- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Segreteria Generale;
- Servizio Finanziario;
- Servizio Emittente.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.