COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008

Arezzo, 05/06/2014

Provvedimento n. 1332

OGGETTO: **Restauro e recupero spazi interni e nicchie espositive della Fortezza Medicea di Arezzo - lotto 2. Approvazione perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione. Autorizzazione diminuzione importo da contabilizzare agli stati avanzamento lavori.**

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare generale (prot. n. 15619/L.1.8/08), suddiviso in quattro lotti funzionali, redatto nel mese di settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell'importo complessivo pari ad € 6.200.000,00;

- con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:

a) lotto 1 "restauro del bastione della Spina" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione;

b) lotto 3 "restauro del bastione del Soccorso e bastione della Chiesa" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;

c) lotto 4 "restauro del bastione della Diacciaia" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;

- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n. 50772 CUP B14B09000000004) inerente il recupero degli spazi aperti e nicchie espositive della Fortezza Medicea – lotto 2, dell'importo complessivo di € 3.100.000,00 di cui € 2.520.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per somme a disposizione;

- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale dedicata allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano

sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:

- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010

- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010

- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;

- in particolare, l'importo relativo al lotto 2 (€ 3.100.000,00) a seguito di variazione degli strumenti di programmazione di questo Ente, con provvedimento n. 3943 del 1.1.2010 è stato finanziato nel seguente modo:

- per € 1.599.840,00 con imputazione al Cap. 60577 (contributo PIUSS quota Stato) del bilancio 2010, Imp. n. 2658;

- per € 218.160,00 con imputazione al Cap. 60578 (contributo PIUSS quota FESR), del bilancio 2010, Imp. n. 2659;

- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 60572 (mutuo CDP) del bilancio 2010, Imp. n. 2664;

- per € 200.000,00 con imputazione al Cap. 60576 (contributo CRF) del bilancio 2010, Imp. n. 2116;

Atteso che:

- con P.D. n. 1010 del 26.3.2010 è stato stabilito di provvedere, ai sensi dall'art. 203 comma 2 del DLgs 163/06 e s.m.i., all'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori relativi ai lotti 1, 3 e 4 dell'intervento di cui trattasi, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dal citato Dlgs;

- con lo stesso provvedimento dirigenziale la stazione appaltante si riservava la facoltà di affidare le prestazioni analoghe, oggetto del lotto 2 del progetto generale, all'affidatario dell'appalto principale, ai sensi dell'art. 204 comma 1-bis del D.Lgs 163/06 e smi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

- con provvedimento dirigenziale n. 623 del 25.2.2011 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al lotto 2, all'impresa MBF Edilizia Spa di Arezzo (aggiudicataria dell'appalto relativo ai lotti 1-3-4 del medesimo intervento) per i seguenti importi:

- € 2.010.131,00 per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 17,55%, oltre ad € 82.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 2.092.131,00, oltre I.V.A;

- € 64.649,79 per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 30,00% oltre ad I.V.A. ed oneri;

- in data 24.5.2011, con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto di appalto n. di rep. 987 (registrato ad Arezzo il 30.5.2011 n. 158, vol 2 Serie 1) relativo alla progettazione e l'esecuzione del lotto 2 dei lavori di cui trattasi;

- in esecuzione del suddetto contratto ed alla presentazione del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore, con provvedimento n. 1175 del 18.5.2012 è stato approvato il progetto esecutivo in variante (CUP B14B09000000004), dell'importo complessivo di € 3.100.000,00, di cui € 2.352.716,87 per lavori (comprensivi di € 82.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 747.283,13 per somme a disposizione dell'amministrazione (di cui all'atto rep. A/17318);

- con P.D. n. 2283 del 14.9.2012 è stato provveduto all'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, rilievo e restituzione grafica, relativamente alla definizione delle lavorazioni a confine tra il lotto II ed il Bastione Belvedere allo stesso R.T.P. De Vita & Associati - Architetti;
- con P.D. n. 3500 del 5.12.2013 è stato stabilito di affidare all'impresa MBF Edilizia Spa di Arezzo, alcune opere di scavo urgenti;
- con il medesimo provvedimento, prendendo atto della riduzione del contributo ammissibile da parte della Regione Toscana di € 38.170,75, si è provveduto alla riduzione: del residuo passivo di cui all'imp. n. 2658 del Cap. 60577 del bilancio 2010, per € 33.590,26 e del residuo passivo di cui all'imp. n. 2659 sub 1 del Cap. 60578 del bilancio 2010, per € 4.580,49; risultando necessaria la spesa di € 38.170,75 è stato assunto un nuovo impegno, per tale importo, al Cap. 60220, bilancio 2013, imp. n. 2306;
- con P.D. n. 3740 del 17.12.2013, inoltre, è stata accolta la richiesta dell'appaltatore principale di ottenere l'anticipazione della contabilizzazione del IV s.a.l. al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale, anziché al previsto 15%, di cui al contratto d'appalto n.di rep. 987;
- a seguito delle variazioni intercorse il quadro economico risulta il seguente:

LOTTO 2 "RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE"		
A	**LAVORI**	IMPORTI €
A.1	Importo lavori al netto del ribasso	2.270.716,87
A.2	Oneri sicurezza	82.000,00
Tot. A	**LAVORI**	**2.352.716,87**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B 1	Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi	15.000,00
B 2	Imprevisti	68.407,90
B 3	Spese tecniche :	
B 3.1	- prog. esec. e coord. sic. prog. (al netto ribasso,incl. oneri)	94.765,99
B 3.2	- incarico coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi)	42.406,05
B 3.3	- incarico Direzione Lavori	91.860,77
B 3.4	- incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS	10.933,48
B 3.5	- incarico al D.I.R.E.S.	30.000,00
B 3.6	-prog. prel., rilievo e rest. grafica lavoraz. a confine B. Belvedere	9.986,41
B 4	Acc. lab. verifiche tec. collaudi (€14.303,09):	
B 4.1	- incarico relazione geologica (geol. Landucci)	1.498,18
B 4.2	- completamento incarico relazione geologica (geol. Patrignani)	3.768,90
B 4.3	-incarico collaudo statico, tecnico amm.vo ed impiantistico	8.026,85
B 4.4	- diritti sanitari per esame progetto	169,60
B 4.5	- contributo istruttoria Genio civile	839,56
B 5	Spese di gara	2.589,67
B 6	IVA (10% su lavori)	235.271,69
B 7	Incentivi art. 92 DLgs 163/06	12.600,00
B 8	Scavi archeologici	10.067,61
B 8	Economie:	
B 8.1	- economie su lavori a seguito di gara	108.855,80
B 8.2	- residuo economie su spese di gara	192,32
B 9	Targa P.I.U.S.S.	42,35

TOT. B	**Totale somme a disposizione**	**747.283,13**
TOT. A+B	**TOTALE GENERALE**	**3.100.000,00**

Ricordato, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 21.05.2012, come risulta dal relativo verbale e sarebbero dovuti essere completati in 695 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in data 16.04.2014;
- con verbale in data 3.12.2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori, per un importo pari ad € 180.166,00 (al lordo del ribasso d'asta);
- con verbale in data 11.11.2013 sono stati sospesi parzialmente ulteriori lavorazioni, per un importo pari ad € 656.645,56 (al lordo del ribasso d'asta);
- con verbale del 25.3.2014 sono stati ripresi i lavori;

Atteso che in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82918 L 11.8/2008, e relative integrazioni presentate in data 1.4.2014, con cui l'importo dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 123.472,27, al netto del ribasso d'asta del 17,55%, IVA esclusa;

Verificato che non occorre incrementare lo stanziamento relativo agli oneri per la sicurezza poiché lo stesso risulta adeguato alle maggiori lavorazioni oggetto della presente perizia, così come risultante dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Atteso che:
- le operazioni di scavo previste in sede di progetto, oggi molto avanzate, hanno determinato una situazione diversa, in alcune aree degli spazi aperti, da quella prefigurata dal progetto approvato, per via delle importanti scoperte e quindi dei ritrovamenti tanto imprevedibili quanto straordinari per valore documentale e testimoniale che gli stessi scavi hanno portato alla luce. Si tratta di ritrovamenti diversi fra loro per dimensioni e caratteristiche storico artistiche che impongono un cambiamento di rotta delle attività progettuali ed in quelle operative, tale da ricomprendere tali ritrovamenti nello scenario futuro dell'interno della Fortezza, rivelandone le intrinseche qualità, valorizzandole e valorizzando ancor più l'intero complesso;
- con la presente perizia di variante si va in questa direzione ponendosi al contempo l'obiettivo di mantenere quanto più possibile intatti i criteri principali del progetto definitivo e di quello esecutivo (già approvati) per quanto riguarda la distribuzione spaziale, la presenza di verde, le modalità di distribuzione dei percorsi;

Considerato che, in particolare, si intende procedere con le lavorazioni funzionali a:
- l'individuazione di un'area che, di concerto con la Sovrintendenza Archeologica Regionale, è stata perimetrata in quanto area archeologica, da investigare in quanto tale e che comprende il sedime della Chiesa ed un'area adiacente, verso il Soccorso, che ha restituito piccoli manufatti che impongono attenzione ed ulteriore scavo, appunto, del tipo archeologico;
- alla ridefinizione delle quote di scavo in più punti, finalizzate alla messa in luce e valorizzazione dei manufatti ritrovati ed il conseguente ridisegno dei percorsi;

- al restauro dei manufatti ritrovati anche al fine di renderne durevole la permanenza e possibile la visita, la conoscenza ravvicinata, la considerazione critica da parte dei futuri visitatori, turisti, appassionati;

Acquisiti:
- il parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici Etnoantropologici (del 25.10.2013 prot. n. 8585, ns. Prot. n. 114685 del 28.10.2013) che autorizza, con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3791 del 18.5.2012);
- l'autorizzazione paesaggistica (n. X/2013/125) ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 87 L.R.01/05, rilasciata, in data 5.11.2013 dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Arezzo;

Considerato che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 42 e secondo n. 11 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato, inoltre, che l'approvazione della presente perizia, determina un aumento delle operazioni di rendicontazione necessarie per l'ottenimento dei contributi regionali e, pertanto, risulta opportuno incrementare lo stanziamento relativo all'incarico di supporto al RUP per adempimenti PIUSS di € 3.806,40 (comprensivi di IVA ed oneri), in analogia con quanto disposto con il provvedimento n. 534/2013;

Ricordato, inoltre, che con i seguenti provvedimenti sono stati approvati i progetti esecutivi in variante, relativamente ai quattro lotti del generale intervento di recupero della fortezza medicea:

- del lotto I, con P.D. n. 3265/2011, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di € 51.797,96;

- del lotto II, con P.D. n. 1175/2012 , con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di € 260.585,87;

- del lotto III, con P.D. n. 2475/2012, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di € 106.656,17;

- del lotto IV, con P.D. n. 616/2013, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di € 31.691,72;

per un totale complessivo di € 450.731,72, che ha determinato un incremento generale dell'importo dei lavori del complessivo intervento da € 3.738.296,00 ad € 4.189.027,72;

conseguentemente, occorre procedere ad aggiornare gli importi dei compensi riconosciuti per le prestazioni sottoindicate, ai sensi dell'art. 132 Dlgs 163/06, in particolare:

- per la direzione dei lavori, dell'importo di € 12.332,84;

- per il coordinamento della sicurezza in esecuzione, dell'importo di € 5.589,35;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto non attiene al conferimento di un nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132 Dlgs 163/06 citato) attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

Atteso, inoltre, che le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in progettazione erano state computate con l'aliquota IVA al 20%; da successivi approfondimenti sulla dottrina in materia, è emerso che sono soggette a Iva al 10%, nell'ipotesi di lavori di restauro (soggetti ad aliquota Iva agevolata ai sensi del n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/72), tutte le prestazioni rese dall'appaltatore in esecuzione delle previsioni contrattuali concernenti l'intervento da porre in essere, comprese quelle professionali riconducibili al contratto di appalto integrato; pertanto, l'importo relativo è stato aggiornato e rideterminato in € 71.114,77;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere a riaggiornare l'importo relativo all'incarico per la redazione della relazione geologica alla spesa effettivamente sostenuta per la predetta prestazione (pari ad € 3.060,00, evidenziando un'economia di € 708,90);

Considerato quindi che, in conseguenza della redazione della suddetta perizia di variante e delle operazioni di riequilibrio finanziario sopra descritte, occorre effettuare le seguenti variazioni delle somme a disposizione incluse nel quadro economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento "*IVA al 10%*" di € 12.347,22;

- ridurre lo stanziamento "*economie d'asta sui lavori*" di € 108.855,80;

- riaggiornare gli importi per gli incarichi professionali relativi a progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione, coordinamento sicurezza in esecuzione, direzione lavori, supporto al RUP e di redazione relazione geologica, per gli importi e le ragioni sopra descritte;

- ridurre lo stanziamento per "*imprevisti*" al fine di finanziare quota parte delle maggiori spese sopra ricordate;

Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all'art. 132 comma 1 lett. c) del DLgs 163/06 e s.m.i.;

Considerato infine che:

- in data 22.5.2014 (con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 59416 L 1.8./2008) la società MBF spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%, dell'importo minimo per l'emissione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), motivando la richiesta con la necessità di assicurare ai fornitori e subappaltatori pagamenti in tempi ristretti, tenuto conto anche delle varie sospensioni parziali in essere che rallentano il raggiungimento dell'importo minimo di emissione dello stato di avanzamento lavori;

- esaminata la suddetta richiesta, il R.U.P. ha evidenziato che nulla osta in merito all'accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall'appaltatore a motivazione del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano corrispondenti al vero;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta dell'appaltatore dando atto che la condizione in essa prevista sarà inclusa nell'atto di novazione contrattuale da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa

- di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82918 L 11.8/2008, e relative integrazioni presentate in data 1.4.2014, in ordine ai lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 2, recupero degli spazi aperti e nicchie espositive, con la quale si determina:

- un aumento dell'importo dei lavori d'appalto per complessivi € 123.472,27 (al netto del ribasso d'asta del 17,55%) esclusa IVA al 10% (che si incrementa di € 12.347,22), dando atto, invece, che resta invariato l'importo degli oneri della sicurezza;
- un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali: coordinamento sicurezza in esecuzione di € 5.589,35; direzione lavori di € 12.332,84; di supporto al RUP per gli adempimenti connessi al finanziamento PIUSS di € 3.806,40;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante, e delle operazioni di riequilibrio finanziario descritte in premessa:

LOTTO 2 "RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE"		
A	**LAVORI**	IMPORTI €
A.1	Importo lavori al netto del ribasso	2.394.189,14
A.2	Oneri sicurezza	82.000,00
Tot. A	**LAVORI**	**2.476.189,14**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B 1	Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi	15.000,00
B 2	Imprevisti	44.075,73
B 3	Spese tecniche :	
B 3.1	- prog. esec. e coord. sic. prog. (al netto ribasso,incl. oneri)	71.114,77
B 3.2	- incarico coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi)	47.995,41
B 3.3	- incarico Direzione Lavori	104.193,61
B 3.4	- incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS	14.739,88
B 3.5	- incarico al D.I.R.E.S.	30.000,00
B 3.6	-prog. prel., rilievo e rest. grafica lavoraz. a confine B. Belvedere	9.986,41
B 4	Acc. lab. verifiche tec. Collaudi (€ 13.594,19):	
B 4.1	- incarico relazione geologica (geol. Landucci)	1.498,18
B 4.2	- completamento incarico relazione geologica (geol. Patrignani)	3.060,00
B 4.3	-incarico collaudo statico, tecnico amm.vo ed impiantistico	8.026,85
B 4.4	- diritti sanitari per esame progetto	169,60
B 4.5	- contributo istruttoria Genio civile	839,56
B 5	Spese di gara	2.589,67
B 6	IVA (10% su lavori)	247.618,91
B 7	Incentivi art. 92 DLgs 163/06	12.600,00
B 8	Scavi archeologici	10.067,61
B 8	Economie:	
B 8.1	- economie su lavori a seguito di gara	0,00
B 8.2	- residuo economie su spese di gara	192,32
B 9	Targa P.I.U.S.S.	42,35

TOT. B	**Totale somme a disposizione**	**623.810,86**
TOT. A+B	**TOTALE GENERALE**	**3.100.000,00**

finanziato come segue:
- per € 1.566.249,74 con imputazione al Cap. 60577 del bilancio 2010, Imp. n. 2658;
- per € 213.579,51 con imputazione al Cap. 60578 del bilancio 2010, Imp. n. 2659;
- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2010, Imp. n. 2664;
- per € 198.332,22 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116;
- per € 169,60 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 1;
- per € 1.498,18 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 2;
- per € 38.170,75 con imputazione al Cap. 60220 del bilancio 2013, Imp. n. 2306;

- di autorizzare la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 22.5.2014 (con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 59416 L 1.8./2008), con la quale la società MBF spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%, dell'importo minimo per l'emissione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), riconoscendo fondate le motivazioni descritte in premessa;

- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con l'appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell'apposito atto da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA' ATTO

- che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 42 e secondo n. 11 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali, in ragione dell'approvazione del progetto esecutivo in variante, disposto con P.D. n. 1175/2012:

a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del 08.03.2011 alla soc. Spira srl, con sede in Firenze (P.I. 05449070480), per un importo di € 5.589,35, il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito (CIG 06059627A7);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 5.589,35, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, mediante imputazione al cap. 60577 bilancio 2014 (ex imp. n. 2658 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010), dando atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

b) incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato con P.D. n. 802 del 14.03.2011 al R.T.P. con capogruppo lo Studio De Vita & Associati – Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 12.332,84; il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito (CIG 0605048566);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 12.332,84, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, mediante imputazione al cap. 60577 bilancio 2014 (ex imp. n. 2658 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010), dando atto che, con successivo provvedimento, si

procederà ad assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

c) incarico di supporto al RUP per adempimenti PIUSS già conferito alla d.ssa arch. Francesca Ghiandai – CIG Z8F08E2A53 e alla d.ssa arch. Elisa Di Trapani – CIG Z5D08E2A93, per un importo di € 3.806,40;

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 3.806,40, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, mediante imputazione al cap. 60576 bilancio 2014 (ex imp. n. 2116 di cui al Capitolo 60576 del bilancio 2010), dando atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

- che, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di estendere i suddetti incarichi, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012, nonché nel programma n. 7 " Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale" della relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2010/2012, allegato della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 17.02.2010 e s.m.i. "approvazione del bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012";

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità alla circolare n. 2 del P.C.M. e all'art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

LC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;
- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;
- Servizio Progettazione opere pubbliche;
- Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di cui all'art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.