Direzione Servizi alla Città
Servizio Progettazione

Classificazione: L 01 - 20080000008

Arezzo, 20/11/2013

Provvedimento n. 3235

OGGETTO: **Lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 1, Bastione della Spina. Approvazione perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione. Autorizzazione diminuzione importo da contabilizzare agli stati avanzamento lavori. Riequilibrio del quadro economico.**

Il Direttore

Premesso che:
- con G.C. n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare generale (prot. n. 15619/L.1.8/08), suddiviso in quattro lotti funzionali, redatto nel mese di settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell'importo complessivo pari ad € 6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di G.C. n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:

a) lotto 1 "*restauro del bastione della Spina*" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione;

b) lotto 3 "*restauro del bastione del Soccorso e bastione della Chiesa*" (CUP B14-B09000000004) dell'importo complessivo di € 1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;

c) lotto 4 "*restauro del bastione della Diacciaia*" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;

- tutti i lotti sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale dedicata allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana;

- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010; - lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010; - lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;
- in particolare, l'importo relativo al lotto 1 (€ 900.000,00) è finanziato con imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2009, Imp. n. 2802;
- a seguito di procedura di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, gli stessi sono stati affidati alla Società M.B.F. Edilizia Spa di Arezzo, che ha offerto il ribasso del 34,09% sull'importo dei lavori a base di gara ed il ribasso del 61,01% del ribasso sull'importo di progettazione a base di gara, e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 1.551.617,27 per lavori sui lotti 1, 3 e 4, oltre ad € 94.547,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 1.646.165,00 (oltre ad IVA); per il servizio di progettazione esecutiva, l'importo dell'affidamento ammonta ad € 35.861,03, al netto di IVA e oneri;
- la Società M.B.F. Edilizia Spa di Arezzo, a seguito della sottoscrizione del contratto Rep. 915 del 25/11/2010, ha avviato la fase della progettazione esecutiva, relativa al Bastione della Spina;
- con P.D. n. 3265 del 4.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo in variante, elaborato dai professionisti di cui si è avvalso l'appaltatore, relativo al lotto 1 dell'intervento dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 488.142,74 per lavori (al netto del ribasso del 34,09%), € 43.782,32 per oneri della sicurezza ed € 368.074,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con l'appaltatore è stato pertanto stipulato, ad integrazione del contratto principale (Rep. n. 915/2010), l'atto di accordo per la disciplina della variazione progettuale esecutiva del lotto in oggetto (Rep. A/17243 del 21.11.2011);
- con i provvedimenti dirigenziali n. 645/2012 e n. 1699/2012 sono state approvate variate distribuzioni delle somme a disposizione finalizzate all'affidamento dei lavori di spostamento della linea acquedotto e di sostituzione della tubazione della rete fognaria, nonché per un generale riequilibrio del quadro economico dell'intervento, così come sotto riportato:

LOTTO 1 "RESTAURO DEL BASTIONE DELLA SPINA"		
A	**LAVORI**	IMPORTI
A 1	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09%	488.142,74
A 2	Oneri per la sicurezza impliciti	16.655,65
A 3	Oneri per la sicurezza espliciti	27.126,67
Tot . A	**LAVORI**	**531.925,06**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B 1	Iva sui lavori 10%	53.192,51
B 2	Allacciamenti	10.000,00
B 3	Collaudi :	
B 3.1	- collaudo statico, tecnico-amm.vo ed impiantistico	1.843,19
B 3.2	- altre spese per collaudi	5.156,81

B 4	Spese di gara	226,34
B 5	Imprevisti	7.895,14
B 6	Incentivi art. 92 D.lgs n. 163/06	3.568,47
B 7	Spese tecniche:	
B 7.1	Incarico consulenza DIRES	12.000,00
B 7.2	- prog. esec. + sic. ribasso del 61,01% (IVA e oneri incl.)	12.751,46
B 7.3	- diritti sanitari per esame progetti	770,20
B 7.4	- incarico redazione relazione geologica (oneri inclusi)	7.522,50
B 7.5	- Coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi)	12.009,88
B 7.6	- incarico Direzione Lavori (oneri inclusi)	26.016,03
B 7.7	- incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS	8.914,29
B 8	Saggi su locali bastioni (IVA inclusa)	16.500,00
B 9	Economie:	
B 9.1	- economie d'asta sui lavori	135.917,79
B 9.2	- economie d'asta sulla progettazione	0
B 9.3	- economie su spese di gara	0
B 10	Targa P.I.U.S.S.	42,35
B 11	Realizzazione struttura vano polveriera	19.800,00
B 12	Spostamento linea acquedotto (IVA 10% inclusa)	14.300,00
B 13	Sostituzione tubazione rete fognaria (IVA 10% incl.)	19.647,98
Tot . B	**Totale somme a disposizione**	**368.074,94**
A+B	**TOTALE GENERALE**	**900.000,00**

Ricordato, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 22.11.2011, come risulta dal relativo verbale e sarebbero dovuti essere completati in 215 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in data 23.06.2012;
- con verbale in data 01.02.2012 sono stati sospesi i lavori, i quali sono stati ripresi con verbale del 16.02.2012;
- con verbale in data 07.03.2012 sono state sospese alcune lavorazioni (sospensione parziale dei lavori) e con verbale del 14.04.2012 sono state sospese altre lavorazioni (ulteriore sospensione parziale): tali lavori risultano tutt'ora in fase di sospensione;
- con verbale in data 04.07.2012 sono stati sospesi i lavori, i quali sono stati ripresi con verbale dell'11.11.2012;

Atteso che in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; pertanto, con verbale del 21.01.2013, il Direttore dei Lavori ha sospeso le lavorazioni stante la necessità di redigere apposita perizia di variante in corso d'opera (come da autorizzazione di questa Amministrazione del 20.11.2012);

Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori, nel mese di aprile 2013 (consegnata all'Ufficio in data 6.5.2013, prot. n. 50563 L 11.8/2013), con cui l'importo dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 99.949,71 al netto del ribasso d'asta (34,09%) ed IVA esclusa;

Verificato che non occorre incrementare lo stanziamento relativo agli oneri per la sicurezza poiché lo stesso risulta adeguato alle maggiori lavorazioni oggetto della presente perizia, così come risultante dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato alla stessa;

Atteso, in particolare, che i lavori oggetto della suddetta variante consistono in:
- interventi all'interno del Bastione: predisposizione della pavimentazione in pietra in tutti i vani del Bastione della Spina, anche laddove era prevista una pavimentazione in assito di legno; ciò per meglio contrastare gli effetti dell'elevata umidità e per omogeneizzare tutti i vani; modifica del lato di entrata ed uscita dell'ascensore interno al Bastione, per ottimizzare lo sbarco alla luce, realizzando, altresì, le pannellature perimetrali usando il vetro al posto del rame per alcune di esse;
- altre lavorazioni si rendono necessarie a causa delle modeste difformità dello stato di fatto rispetto al rilievo effettuato in occasione della progettazione esecutiva: relativamente al vano posto a quota più bassa del Bastione le diverse caratteristiche del portale rinvenuto hanno posto la necessità di allontanare da questo il solaio di nuova formazione e conseguentemente di allungare la struttura a ponte che collega i due punti della sala; l'errata posizione della bocca da fuoco richiede la variazione dell'andamento della pavimentazione; il vano ascensore richiederà un modesto spostamento dovuto alla diversa impostazione della palificata strutturale con coseguente leggera modifica della posizione dell'ascensore in esterno e della passerella di collegamento con la quota degli spalti;
- all'esterno del Bastione si prevedono modifiche relative a: diverso rivestimento dell'ascensore (che conduce dal livello dell'ingresso principale della Fortezza a quello della Casina del Custode ed oltre) in acciaio corten trattato (anziché in rame come da progetto), soprattutto per ragioni di miglior funzionalità e di omogeneizzazione con altre parti del complessivo intervento; modifiche sui lucernari previsti per i vari camini finalizzate al renderli autonomi rispetto alle parti in pietra dei camini stessi e più funzionali in termini di allontanamento delle acque meteoriche;
- per quanto concerne gli impianti tecnologici, si prevede la realizzazione delle seguenti opere integrative, già previste nel progetto posto a base di gara, ma non realizzate per ragioni di capienza del quadro economico. Relative agli impianti elettrici: quadro elettrico tecnologico adibito al comando, controllo e distribuzione delle utenze relative agli impianti meccanici; fornitura e posa in opera delle colonnine verticali equipaggiate con componenti elettrici ("totem"), in varie tipologie e con differenti dotazioni; apparecchi illuminanti di tipo segnapassi lungo le rampe di accesso alla

Fortezza. Relativamente agli impianti speciali si intende predisporre le tubazioni vuote e quindi senza le centrali, le reti in cavo e le apparecchiature terminali. In merito agli impianti meccanici essi vengono integrati predisponendo alcune parti terminali (rete ed idranti UNI 45) dell'impianto antincendio, gli apparecchi sanitari e gli impianti idrico sanitari e gli scarichi relativi alla Casina Fossombroni.

Acquisito il parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici Etnoantropologici (del 24.7.2013 prot. n. 6131, ns. Prot. n. 79170 del 26.7.2013) che autorizza, con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3838 del 10.5.2013);

Considerato che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 100 e secondo n. 24 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato inoltre che, in conseguenza della redazione della suddetta perizia di variante, occorre effettuare le seguenti variazioni delle somme a disposizione incluse nel quadro economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento "*IVA al 10%*" di € 9.994,97;

- ridurre lo stanziamento "*economie d'asta sui lavori*" di € 109.944,68 (al fine di finanziare l'incremento dei lavori e della conseguente spesa per maggiore IVA sugli stessi);

Atteso, inoltre, che per la redazione della predetta perizia, risulta necessario incrementare i seguenti stanziamenti relativi ai sotto indicati incarichi professionali, computati conformemente a quanto disposto dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000, ed applicando il ribasso offerto in sede di affidamento:

- collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 407,42;

- coordinamento sicurezza in esecuzione di € 1.221,99;

- direzione lavori di € 2.722,11;

Riscontrato che le maggiori spese per gli incarichi professionali di cui sopra potranno essere fronteggiate attingendo dalle economie prodotte sullo stanziamento relativo ai "collaudi" (in particolare dalla voce " *altre spese per collaudi*"), nonchè dal risparmio prodotto sullo stanziamento relativo all'"*incarico per redazione relazione geologica"*, previa variazione del quadro economico dell'intervento;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto non attiene al conferimento di un nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132 Dlgs 163/06) attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

Ricordato, inoltre, che:

- con P.D. n. 534 del 28.2.2013 è stato disposto l'ampliamento degli incarichi di supporto al R.U.P. per il monitoraggio e la rendicontazione in tutti gli adempimenti concernenti le procedure tecnico-amministrative e contabili degli interventi rientranti nel P.I.U.S.S.; per quanto concerne il presente, l'importo del predetto incremento ammonta ad € 1.539,19;

- pertanto, occorre aggiornare lo stanziamento "*incarichi di supporto al RUP per gli adempimenti PIUSS"* (che ammonterà a complessivi € 10.453,48), attingendo, per € 1.539,19 dallo stanziamento *"altre spese per collaudi"*;

- da successivi approfondimenti sulla dottrina in materia, è emerso che sono soggette a Iva al 10%, nell'ipotesi di lavori di restauro (soggetti ad aliquota Iva agevolata ai sensi del n. 127-*quaterdecies* della tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/72), tutte le prestazioni rese dall'appaltatore in esecuzione delle previsioni contrattuali concernenti l'intervento da porre in essere, comprese quelle professionali riconducibili al contratto di appalto integrato; pertanto, sullo stanziamento relativo a "*progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza*" (al netto del ribasso del 61,01% con IVA e oneri inclusi), si registra un'economia (di € 1.252,62) con cui incrementare lo stanziamento per "*collaudi*";

Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all'art. 132 comma 1 lett. c) del DLgs 163/06 e s.m.i.;

Considerato infine che:
- l'appaltatore, con nota del 2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il n. 45955/L1.8/08), ha richiesto di poter anticipare la contabilizzazione dei s.a.l. del lotto 1 dell'intervento al raggiungimento del 10% dell'ammontare contrattuale, anziché al previsto 15%;
- a motivazione di detta richiesta, lo stesso appaltatore ha evidenziato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi estranei alla propria volontà (quali protrarsi delle condizioni atmosferiche e climatiche, interferenze nelle lavorazioni afferenti l'opera nel suo complesso) che hanno determinato ritardi nel raggiungimento della quota contrattuale prevista per l'emissione dei s.a.l.;
- esaminata la suddetta richiesta, il R.U.P. ha evidenziato che nulla osta in merito all'accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall'appaltatore a motivazione del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano corrispondenti al vero;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta dell'appaltatore dando atto che la condizione in essa prevista sarà inclusa nell'atto di novazione contrattuale da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa

- di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla Direzione dei Lavori nel mese di aprile 2013 (consegnata all'Ufficio in data 6.5.2013, prot. n. 50563 L 11.8/2013) in ordine ai lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 1, Bastione della Spina, con la quale si determina:

- un aumento dell'importo dei lavori d'appalto per complessivi € 99.949,71 esclusa IVA al 10% (pari ad € 9.994,97);

- un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali: collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 407,42; coordinamento sicurezza in esecuzione di € 1.221,99; direzione lavori di € 2.722,11;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante, comprendente, altresì, la variata distribuzione delle somme a disposizioni per riequilibrio del quadro economico, per le motivazioni in premessa:

LOTTO 1 "RESTAURO DEL BASTIONE DELLA SPINA"		
A	**LAVORI**	IMPORTI
A 1	LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09%	588.092,45
A 2	Oneri per la sicurezza impliciti	16.655,65
A 3	Oneri per la sicurezza espliciti	27.126,67
Tot . A	**LAVORI**	**631.874,77**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B 1	Iva sui lavori 10%	63.187,48
B 2	Allacciamenti	10.000,00
B 3	Collaudi :	
B 3.1	- collaudo statico, tecnico-amm.vo ed impiantistico	2.250,61
B 3.2	- altre spese per collaudi	3.757,22
B 4	Spese di gara	226,34
B 5	Imprevisti	7.895,14
B 6	Incentivi art. 92 D.lgs n. 163/06	3.568,47
B 7	Spese tecniche:	
B 7.1	Incarico consulenza DIRES	12.000,00
B 7.2	- prog. esec. + sic. ribasso del 61,01% (IVA e oneri incl.)	11.498,84
B 7.3	- diritti sanitari per esame progetti	770,20
B 7.4	- incarico redazione relazione geologica (oneri inclusi)	4.284,00
B 7.5	- Coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi)	13.231,87
B 7.6	- incarico Direzione Lavori (oneri inclusi)	28.738,14
B 7.7	- incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS	10.476,21
B 8	Saggi su locali bastioni (IVA inclusa)	16.500,00

B 9	Economie:	
B 9.1	- economie d'asta sui lavori	25.950,38
B 9.2	- economie d'asta sulla progettazione	0,00
B 9.3	- economie su spese di gara	0,00
B 10	Targa P.I.U.S.S.	42,35
B 11	Realizzazione struttura vano polveriera	19.800,00
B 12	Spostamento linea acquedotto (IVA 10% inclusa)	14.300,00
B 13	Sostituzione tubazione rete fognaria (IVA 10% incl.)	19.647,98
Tot . B	**Totale somme a disposizione**	**268.125,23**
A+B	**TOTALE GENERALE**	**900.000,00**

finanziato con imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2009, Imp. n. 2802;
- di autorizzare la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il n. 45955/L1.8/08), volta ad ottenere l'anticipazione della contabilizzazione dei s.a.l. del presente lotto 1 al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale (come aumentato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo) anziché al previsto 15% di cui al contratto d'appalto del 25.11.2010 rep. n. 915;
- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con l'appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell'apposito atto da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA' ATTO

- che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 100 e secondo n. 24 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali, in ragione delle prestazioni rese per la redazione della presente perizia:
a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del 08.03.2011 alla soc. Spira srl, con sede in Firenze (P.I. 05449070480), per un importo pari ad € 1.221,99, il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito;

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 1.221,99 mediante **incremento** del sub impegno n. 06, assunto con il citato atto all'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

b) incarico di collaudatore statico, tecnico amministrativo ed impiantistico, originariamente affidato con P.D. n. 2881 del 27.9.2011, all'arch. Alessandro Donati dello studio associato Fornasari & Donati di Arezzo (P.I. 01716210511), per un importo

pari ad € 407,42; il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito;

- di fronteggiare il predetto aumento di € 407,42 mediante **incremento** del sub impegno n. 11, assunto con il citato atto all'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

c) incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato con P.D. n. 802 del 14.03.2011 al R.T.P. con capogruppo lo Studio De Vita & Associati – Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 2.722,11; il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito;

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 2.722,11 mediante **incremento** del sub impegno n. 07, assunto con il citato atto all'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

- che occorre, altresì, **ridurre** i seguenti due subimpegni, in relazione al risparmio prodotto sull'incarico relativo alla redazione della relazione geologica, in particolare: **ridurre** di € 1.861,50 il subimpegno n. 05, assunto con il P.D. n. 294 del 28.1.2011, sull'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009 **e ridurre** di € 1.377,00 il subimpegno n. 09, assunto con il P.D. n.1208 del 13.4.2011, sull'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

- che, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di estendere i suddetti incarichi, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013, nonché nel programma di intervento n. 7 "Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2011/2013, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.2.2011 di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità alla circolare n. 2 del P.C.M. e all'art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

LC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;

- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;
- Servizio Progettazione;
- Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di cui all'art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.