# COMUNE DI AREZZO

Servizio Progettazione opere pubbliche

**Classificazione:** L 01 - 20080000008

**Arezzo, 14/02/2014**

# Provvedimento n. 393

**OGGETTO:** **Lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 3, Bastione del Soccorso e Bastione della Chiesa. Approvazione perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione. Autorizzazione diminuzione importo da contabilizzare agli stati avanzamento lavori. Riduzione importo del progetto a seguito di minor contributo regionale.**

## Il Direttore

**Premesso** che:

- con deliberazione di G.C. n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare generale (prot. n. 15619/L.1.8/08), suddiviso in quattro lotti funzionali, redatto nel mese di settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell'importo complessivo pari ad € 6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:

a) lotto 1 "restauro del bastione della Spina" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione;

b) lotto 3 "restauro del bastione del Soccorso e bastione della Chiesa" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;

c) lotto 4 "restauro del bastione della Diacciaia" (CUP B14B09000000004) dell'importo complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;

- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n. 50772 CUP B14B09000000004) inerente il recupero degli spazi aperti e nicchie espositive della Fortezza Medicea – lotto 2, dell'importo complessivo di € 3.100.000,00 di cui € 2.520.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per somme a disposizione;
- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale dedicata allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:

- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010
- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010
- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;

**Atteso** che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 1010 del 26.3.10 è stato stabilito di provvedere, ai sensi dell'art. 203 comma 2 del DLgs 163/06 e smi, all'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.Lgs secondo i criteri e le modalità indicati nel suddetto atto e nel bando di gara;
- a seguito dell'espletamento della gara, con P.D. n. 3146 del 24.9.10 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa **M.B.F. Edilizia S.p.A.**, con la quale in data 25.11.2010 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 915 di repertorio, per l'importo di € 35.861,03 per le prestazioni di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 61,01%, nonché, per l'esecuzione dei lavori, € 1.551.617,27 al netto del ribasso offerto del 34,09% ed € 94.547,73 per oneri relativi alla sicurezza e così per complessivi € 1.646.165,00, oltre I.V.A;
- successivamente alla redazione da parte del "RTP Arch. Paolo Rocchi, Arch. Riccardo Stolzuoli, Ing. Claudio Ciucciarelli, Ing. Roberto Vari di cui si avvale l'impresa M.B.F. Edilizia Spa di Arezzo, con provvedimento n. 2475 del 28.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo in variante, elaborato ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/06 e smi, dell'importo di € 1.613.000,00;
- con l'appaltatore è stato pertanto stipulato l'atto di novazione del contratto principale (Rep. n. 915/2010), relativamente al lotto in oggetto (Rep. n. 1110 del 12.03.2013);
- a seguito delle variazioni intercorse (tra cui il P.D. n. 534/2013) il nuovo quadro economico risulta il seguente:

| LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA | | |
|---|---|---|
| **A** | **LAVORI** | IMPORTI IN EURO |
| A 1 | LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% | 917.349,17 |
| A 2 | Oneri per la sicurezza | 45.000,00 |
| **Tot A** | **LAVORI** | **962.349,17** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE** | |
| B 1 | Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi | 10.000,00 |
| B 2 | Imprevisti sui lavori | 39.957,65 |
| B 3 | Accantonamento art. 133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (1%) | 12.750,00 |
| B 4 | Spese tecniche (127.569,99): | |
| B 4.1 | - spese progettazione esecutiva e sicurezza al netto del ribasso d'asta del 61,01% (comprensive di C.A.P. e I.V.A.) | 22.780,24 |
| B 4.2 | - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) | 21.455,44 |
| B 4.3 | - incarico Direzione Lavori | 46.477,17 |
| B 4.4 | - completamento incarico relazione geologica | 1.785,00 |
| B 4.5 | - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS | 11.413,44 |
| B 4.6 | - incarico al D.I.R.E.S. | 18.000,00 |
| B 4.7 | - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% | 6.375,00 |

| | | |
|---|---|---|
| B 5 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (8.000,00): | |
| B 5.1 | - diritti sanitari per esame progetti | 437,05 |
| B 5.2 | - incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico | 3.283,32 |
| B 5.3 | - contributo istruttoria Genio Civile | 423,18 |
| B 5.4 | - altre spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | 3.856,45 |
| B 6 | Spese di gara | 403,99 |
| B 7 | IVA (10% sui lavori) | 96.234,92 |
| B 8 | Economie (472.358,42 ): | |
| B 8.1 | - economie d'asta sui lavori | 346.446,21 |
| B 8.2 | - economie d'asta sulla progettazione | 8.529,42 |
| B 9 | Targa P.I.U.S.S. | 42,35 |
| **TOT. B** | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | **650.650,83** |
| **TOT. A+B** | **TOTALE GENERALE** | **1.613.000,00** |

**Ricordato**, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 08.10.2012, come risulta dal relativo verbale e sarebbero dovuti essere completati in 295 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in data 30.07.2013;
- con verbale in data 17.12.2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori, per un importo pari ad € 437.000,00 (al lordo del ribasso d'asta);
- con verbale in data 05.06.2013 sono state sospese tutte le lavorazioni per la redazione della presente perizia;
- con verbale del 15.1.2014 sono stati ripresi i lavori;

**Atteso** che in fase di esecuzione dei lavori, si è reso necessario eseguire alcune lavorazioni originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

**Vista** la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82915 L 11.8/2013, con cui l'importo dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 63.348,78 (di cui € 58.348,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09% ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa;

**Atteso**, in particolare, che i lavori oggetto della suddetta variante consistono in:
- interventi sulla schermatura metallica, in quanto, a seguito dell'inizio dei lavori, è stata individuata, con maggior precisione, la base di appoggio coerente, non composta da parti disgregate che, pertanto, consente di dare maggior stabilità all'opera. Ciò comporta la necessità di cambiare la metrica e la distribuzione dei punti di appoggio della struttura stessa, variando l'andamento dei pilastri tubolari più esterni, senza peraltro stravolgere l'impianto del progetto originario; in coerenza con quanto richiesta dalla locale Soprintendenza, le lamelle della predetta struttura sono state incrementate verso la parte alta della struttura per portarle alla quota della cortina muraria, per una maggiore continuità della percezione globale del Bastione e dell'addizione architettonica;

- interventi all'interno del Bastione, dovute al fatto che le opere preliminari hanno messo in evidenza porzioni di muratura nell'area di appoggio della struttura metallica; la loro demolizione può essere evitata con le seguenti modifiche progettuali: alzando anche se di poco il livello di ingresso e modificando la posizione in verticale della fossa dell'ascensore; altre variazioni riguardano l'andamento del percorso di ronda, con interventi sulle rampe di raccordo in modo tale da renderle meno visibili e migliorare lo sviluppo del percorso;
- la presenza di murature di forte spessore e a forma trapezoidale hanno portato a non eseguire la prevista apertura ad arco, sostanzialmente lasciando la situazione come oggi si presenta, riducendo l'infisso di chiusura. Analoga considerazione è fatta per la finestra in pietra posta nella parete a fianco dello scalone storico. Piccole ulteriori variazioni si effettueranno nelle quote di alcuni vani, infissi, come meglio evidenziato negli elaborati grafici di perizia;

**Acquisiti:**
- il parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici Etnoantropologici (del 04.10.2013 prot. n. 8004, ns. Prot. n. 107164 del 09.10.2013) che autorizza, con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3208 del 19.04.2012);
- l'autorizzazione paesaggistica (n. X/2013/124) ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 87 L.R.01/05, rilasciata, in data 5.11.2013 dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Arezzo;

**Considerato** che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 100 e secondo n. 16 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

**Considerato** inoltre che, in conseguenza della redazione della suddetta perizia di variante, occorre effettuare le seguenti variazioni delle somme a disposizione incluse nel quadro economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento "*IVA al 10%*" di € 6.334,88;

- ridurre lo stanziamento "*economie d'asta sui lavori*" di € 69.683,66 (al fine di finanziare l'incremento dei lavori e della conseguente spesa per maggiore IVA sugli stessi);

**Atteso**, inoltre, che per la redazione della predetta perizia, risulta necessario incrementare i seguenti stanziamenti relativi ai sotto indicati incarichi professionali, computati conformemente a quanto disposto dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000, ed applicando il ribasso offerto in sede di affidamento:

- collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 841,19;

- coordinamento sicurezza in esecuzione di € 2.862,23;

- direzione lavori di € 6.314,26;

**Riscontrato** che le maggiori spese per gli incarichi professionali relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in esecuzione potranno essere fronteggiate attingendo dalle economie d'asta sui lavori; quelle relative all'incarico di collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico, dallo stanziamento "altre spese per accertamenti", previa variazione del quadro economico dell'intervento;

**Ritenuto** che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto non attiene al conferimento di un nuovi incarichi o all'incremento di quelli già affidati; trattasi invece di

riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132 Dlgs 163/06) attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

**Ritenuto** che la presente perizia di variante è conforme all'art. 132 comma 1 lett. c) del DLgs 163/06 e s.m.i.;

**Atteso**, inoltre, che:

- la Regione Toscana, con nota del 21.8.2013 prot. n. 86726, ha comunicato che, a seguito di istruttoria sul progetto di cui trattasi, è stato determinato un nuovo costo totale ammissibile (pari ad € 1.280.341,23) ed ha proceduto ad una decurtazione del contributo concesso, per € 132.044,12;

- alla suddetta riduzione si potrà far fronte attingendo dalle economie d'asta sui lavori, riducendo il relativo stanziamento presente nel quadro economico;

- per effetto di tale riduzione, l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 1.480.955,88;

- conseguentemente, si rende necessario procedere ad una rimodulazione degli impegni di spesa che finanziano il progetto come segue:

- l'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010 si riduce di € 116.198,83 (risultando pari ad € 1.324.849,77), ed analoga riduzione subisce l'acc. n. 1371 cap. 42028 bilancio 2010;

- l'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010 si riduce di € 15.845,29 (risultando pari ad € 69.321,11), ed analoga riduzione subisce l'acc. n. 1370 cap. 42132 bilancio 2010;

- resta invariato l'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010, pari ad € 86.785,00;

**Considerato** infine che:
- l'appaltatore, con nota del 2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il n. 45955/L1.8/08), ha richiesto di poter anticipare la contabilizzazione dei s.a.l. del lotto 3 dell'intervento al raggiungimento del 10% dell'ammontare contrattuale, anziché al previsto 15%;
- a motivazione di detta richiesta, lo stesso appaltatore ha evidenziato che nel corso dei lavori si sono verificati eventi estranei alla propria volontà (quali protrarsi delle condizioni atmosferiche e climatiche, interferenze nelle lavorazioni afferenti l'opera nel suo complesso) che hanno determinato ritardi nel raggiungimento della quota contrattuale prevista per l'emissione dei s.a.l.;
- esaminata la suddetta richiesta, il R.U.P. ha evidenziato che nulla osta in merito all'accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall'appaltatore a motivazione del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano corrispondenti al vero;
**Ritenuto** pertanto opportuno accogliere la richiesta dell'appaltatore dando atto che la condizione in essa prevista sarà inclusa nell'atto di novazione contrattuale da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa;

**Ritenuta** la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.

**DETERMINA**

per le ragioni di cui in premessa

- di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82915 L 11.8/2013, in ordine ai lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 3, Bastione del Soccorso e Bastione della Chiesa, con la quale si determina:

- un aumento dell'importo dei lavori d'appalto per complessivi € 63.348,78 (di cui € 58.348,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09% ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza) esclusa IVA al 10% (che si incrementa di € 6.334,88);
- un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali: collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 841,19; coordinamento sicurezza in esecuzione di € 2.862,23; direzione lavori di € 6.314,26;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante, comprendente, altresì, la riduzione del contributo regionale, di cui alla nota prot. n. 86726/2013, per le motivazioni in premessa:

| LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA | | |
|---|---|---|
| **A** | **LAVORI** | IMPORTI IN EURO |
| A 1 | LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% | 975.697,95 |
| A 2 | Oneri per la sicurezza | 50.000,00 |
| **Tot A** | **LAVORI** | **1.025.697,95** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE** | |
| B 1 | Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi | 10.000,00 |
| B 2 | Imprevisti sui lavori | 39.957,65 |
| B 3 | Accantonamento art. 133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (1%) | 12.750,00 |
| B 4 | Spese tecniche (127.569,99): | |
| B 4.1 | - spese progettazione esecutiva e sicurezza al netto del ribasso d'asta del 61,01% (comprensive di C.A.P. e I.V.A.) | 22.780,24 |
| B 4.2 | - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) | 24.317,67 |
| B 4.3 | - incarico Direzione Lavori | 52.791,43 |
| B 4.4 | - completamento incarico relazione geologica | 1.785,00 |
| B 4.5 | - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS | 11.413,44 |
| B 4.6 | - incarico al D.I.R.E.S. | 18.000,00 |
| B 4.7 | - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% | 6.375,00 |
| B 5 | Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (8.000,00): | |
| B 5.1 | - diritti sanitari per esame progetti | 437,05 |
| B 5.2 | - incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico | 4.124,51 |
| B 5.3 | - contributo istruttoria Genio Civile | 423,18 |
| B 5.4 | - altre spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi | 3.015,26 |
| B 6 | Spese di gara | 403,99 |
| B 7 | IVA (10% sui lavori) | 102.569,80 |
| B 8 | Economie (472.358,42 ): | |
| B 8.1 | - economie d'asta sui lavori | 135.541,94 |
| B 8.2 | - economie d'asta sulla progettazione | 8.529,42 |
| B 9 | Targa P.I.U.S.S. | 42,35 |
| **TOT. B** | **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | **455.257,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOT. A+B** | **TOTALE GENERALE** | **1.480.955,88** |

finanziato come segue:
- per € 1.324.849,77 all'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010;
- per € 69.321,11 all'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010;
- per € 86.785,00 all'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010;

- di autorizzare la richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il n. 45955/L1.8/08), volta ad ottenere l'anticipazione della contabilizzazione dei s.a.l. del presente lotto 3 al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale (come aumentato a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo) anziché al previsto 15% di cui al contratto d'appalto del 25.11.2010 rep. n. 915;
- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con l'appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell'apposito atto da stipulare con l'impresa M.B.F. Edilizia Spa.

**SI DA' ATTO**

- che l'impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di giorni 100 e secondo n. 16 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali, in ragione delle prestazioni rese per la redazione della presente perizia:
**a)** incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del 08.03.2011 alla soc. Spira srl, con sede in Firenze (P.I. 05449070480), per un importo di € 2.862,23, il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito (CIG 06059627A7);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 2.862,23 mediante **assunzione** di sub impegno sull'impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il tutto come da movimenti contabili allegati e dando atto che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

**b)** incarico di collaudatore statico, tecnico amministrativo ed impiantistico, originariamente affidato con P.D. n. 2881 del 27.9.2011, all'arch. Alessandro Donati dello studio associato Fornasari & Donati di Arezzo (P.I. 01716210511), per un importo pari ad € 841,19; il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito (CIG ZA90182A3A);

- di fronteggiare il predetto aumento di € 841,19 mediante **assunzione** di sub impegno sull'impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il tutto come da movimenti contabili allegati e dando atto che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

**c)** incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato con P.D. n. 802 del 14.03.2011 al R.T.P. con capogruppo lo Studio De Vita & Associati – Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 6.314,26; il tutto alle condizioni stabilite nell'incarico precedentemente conferito (CIG 0605048566);

- di fronteggiare l'ulteriore importo pari ad € 6.314,26 mediante **incremento** del sub impegno n. 01, assunto con il citato atto all'impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il tutto come da movimenti contabili allegati e dando atto che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

- che, in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di estendere i suddetti incarichi, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013, nonché nel programma di intervento n. 7 "Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2011/2013, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell'11.2.2011 di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013";

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l'altro, per gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità alla circolare n. 2 del P.C.M. e all'art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

*LC*

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE**

**(Dott. Ing. Antonella Fabbianelli)**

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;
- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;
- Servizio Progettazione opere pubbliche;
- Servizio Finanziario.

*Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di cui all'art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Importo | Movimento |
|---|---|---|---|---|
| Sub Impegno | 2014 | 60577 | 2.862,23 | 10/001140 |
| Sub Impegno | 2014 | 60577 | 841,19 | 10/001140 |
| Integrazione | 2014 | 60577 | 6.314,26 | 10/001140/01 |